

ADORNADO DE LA CALLE ANTONIO NEUMAN (CALLE DE ENTRE MANUEL DE ESGUERRA Y ESCALUNTA) ZONA BARRIO, BARRIO AUFUECHO (FRENTE DEL CORO, PARROQUIA COCHAMBA)	5	52.679,57	5	54.641,39	103,73%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... BARRIO AUFUECHO (FRENTE DEL CORO, PARROQUIA COCHAMBA) El proyecto se refiere al adorno de la calle Antonio Neuman (entre Manuel de Esguerra y Escalunta) en la zona B, Barrio Aufuecho (enfrente del Coro), Parroquia Cochamba. El valor de la obra es de 52.679,57 dólares. El costo real fue de 54.641,39 dólares, lo que representa un 103,73% del presupuesto original.
READORNADO CALLE 17 PASADU DE BARRIO LA NUEVA FLORESTA, PARROQUIA MARISCAL	5	7.142,36	5	7.038,09	98,53%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... READORNADO CALLE 17 PASADU DE BARRIO LA NUEVA FLORESTA, PARROQUIA MARISCAL El proyecto se refiere al readornado de la Calle 17 Pasadu de Barrio La Nueva Floresta, Parroquia Mariscal. El valor de la obra es de 7.142,36 dólares. El costo real fue de 7.038,09 dólares, lo que representa el 98,53% del presupuesto original.
ADORNADO DE LA CALLE MANUEL CARRILLO TRIUNFO FRANCISCO DE LA TONER HASTA FINCO DEL ASFALTO, BARRIO ZONA C, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	5	15.741,59	5	16.604,48	107,06%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... ADORNADO DE LA CALLE MANUEL CARRILLO TRIUNFO FRANCISCO DE LA TONER HASTA FINCO DEL ASFALTO, BARRIO ZONA C, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO El proyecto se refiere al adorno de la calle Manuel Carrillo Triunfo Francisco de la Toner hasta Finco del Asfalto, Barrio Zona C, Parroquia Comité del Pueblo. El valor de la obra es de 15.741,59 dólares. El costo real fue de 16.604,48 dólares, lo que representa el 107,06% del presupuesto original.
CONSTRUCCIÓN DE BARRILES Y ADORNADO DE LA CALLE (EN LA FORMA DE PASADU) PARA EL CARRILLO DEL INGRESO PRINCIPAL HASTA EL FINCO DE LA CALLE RODRIGUEZ DEL PARTI SUR, COMUNA MIRAFLORES, PARROQUIA BALSAPUE	5	51.781,71	5	50.749,69	98,43%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... CONSTRUCCIÓN DE BARRILES Y ADORNADO DE LA CALLE (EN LA FORMA DE PASADU) PARA EL CARRILLO DEL INGRESO PRINCIPAL HASTA EL FINCO DE LA CALLE RODRIGUEZ DEL PARTI SUR, COMUNA MIRAFLORES, PARROQUIA BALSAPUE El proyecto se refiere a la construcción de barriles y adorno de la calle (en forma de pasadu) para el carril del ingreso principal hasta el finco de la Calle Rodríguez del Partí Sur, Comuna Miraflores, Parroquia Balsapue. El valor de la obra es de 51.781,71 dólares. El costo real fue de 50.749,69 dólares, lo que representa el 98,43% del presupuesto original.
REPARACIÓN DE LA CALLE MANRIANO (CALLE DE ENTRE CARLOS VÁSQUEZ Y CALLE CARLOS GÓMEZ DE UN TRAMO DE 101 MTS), BARRIO BELLA Vista, PARROQUIA RAQUITA	5	19.803,78	5	17.248,45	86,95%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... REPARACIÓN DE LA CALLE MANRIANO (CALLE DE ENTRE CARLOS VÁSQUEZ Y CALLE CARLOS GÓMEZ DE UN TRAMO DE 101 MTS), BARRIO BELLA Vista, PARROQUIA RAQUITA El proyecto se refiere a la reparación de la Calle Manriano (entre Carlos Vásquez y Calle Carlos Gómez) de un tramo de 101 metros, Barrio Bella Vista, Parroquia Raquita. El valor de la obra es de 19.803,78 dólares. El costo real fue de 17.248,45 dólares, lo que representa el 86,95% del presupuesto original.
REPARACIÓN DE LA CALLE LOS ROSALES, ENTRE AL EL INCA Y LOS PALMERAS, BARRIO EL INCA, PARROQUIA SPUAPA	5	22.243,43	5	23.098,49	103,92%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... REPARACIÓN DE LA CALLE LOS ROSALES, ENTRE AL EL INCA Y LOS PALMERAS, BARRIO EL INCA, PARROQUIA SPUAPA El proyecto se refiere a la reparación de la Calle Los Rosales, entre Al El Inca y Los Palmeras, Barrio El Inca, Parroquia SPUAPA. El valor de la obra es de 22.243,43 dólares. El costo real fue de 23.098,49 dólares, lo que representa el 103,92% del presupuesto original.
SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE EDUCACIÓN PARA USUARIOS DEL PARQUE LINEA DEBENDIENADO "ESCALUNTA PASAJE FERNANDO REICOP" BARRIO UNIÓN NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA.	5	2.234,14	5	2.099,80	93,11%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE EDUCACIÓN PARA USUARIOS DEL PARQUE LINEA DEBENDIENADO "ESCALUNTA PASAJE FERNANDO REICOP" BARRIO UNIÓN NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA. El proyecto se refiere a la señalética informativa y de educación para usuarios del Parque Línea Debendiñado "Escalunta Pasaje Fernando Reicop", Barrio Unión Nacional, Parroquia Rumpamba. El valor de la obra es de 2.234,14 dólares. El costo real fue de 2.099,80 dólares, lo que representa el 93,11% del presupuesto original.
RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAS DEBENDIENADO "ESCALUNTA PASAJE FERNANDO REICOP" BARRIO UNIÓN NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA.	5	2.234,14	5	1.838,73	82,38%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAS DEBENDIENADO "ESCALUNTA PASAJE FERNANDO REICOP" BARRIO UNIÓN NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA. El proyecto se refiere a la reconstrucción del Parque Líneas Debendiñado "Escalunta Pasaje Fernando Reicop", Barrio Unión Nacional, Parroquia Rumpamba. El valor de la obra es de 2.234,14 dólares. El costo real fue de 1.838,73 dólares, lo que representa el 82,38% del presupuesto original.
COLOCACIÓN DE TACHOS DE BASURA EN EL PARQUE LINEA DEBENDIENADO "ESCALUNTA PASAJE FERNANDO REICOP" BARRIO UNIÓN NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA.	5	2.678,17	5	2.613,75	97,58%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... COLOCACIÓN DE TACHOS DE BASURA EN EL PARQUE LINEA DEBENDIENADO "ESCALUNTA PASAJE FERNANDO REICOP" BARRIO UNIÓN NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA. El proyecto se refiere a la colocación de tachos de basura en el Parque Línea Debendiñado "Escalunta Pasaje Fernando Reicop", Barrio Unión Nacional, Parroquia Rumpamba. El valor de la obra es de 2.678,17 dólares. El costo real fue de 2.613,75 dólares, lo que representa el 97,58% del presupuesto original.
PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAS DEBENDIENADO "ESCALUNTA PASAJE FERNANDO REICOP" BARRIO UNIÓN NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA.	5	64.621,11	5	64.401,06	100,37%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAS DEBENDIENADO "ESCALUNTA PASAJE FERNANDO REICOP" BARRIO UNIÓN NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA. El proyecto se refiere a la primera etapa del mantenimiento y reconstrucción del Parque Líneas Debendiñado "Escalunta Pasaje Fernando Reicop", Barrio Unión Nacional, Parroquia Rumpamba. El valor de la obra es de 64.621,11 dólares. El costo real fue de 64.401,06 dólares, lo que representa el 100,37% del presupuesto original.
MANTENIMIENTO DE ESCALINATA Y DEL PARQUE INFANTIL RAQUITO ALTO, BARRIO RUMIPAMBA, PARROQUIA RUMIPAMBA.	5	40.158,57	5	41.108,86	102,29%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... MANTENIMIENTO DE ESCALINATA Y DEL PARQUE INFANTIL RAQUITO ALTO, BARRIO RUMIPAMBA, PARROQUIA RUMIPAMBA. El proyecto se refiere al mantenimiento de la escalinata y del parque infantil Raquito Alto, Barrio Rumpamba, Parroquia Rumpamba. El valor de la obra es de 40.158,57 dólares. El costo real fue de 41.108,86 dólares, lo que representa el 102,29% del presupuesto original.
READORNADO DEL PARQUE CARLOS SAMARRA FUENFONTE, BARRIO CARLOS SAMARRA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA.	5	21.768,06	5	20.262,24	93,08%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... READORNADO DEL PARQUE CARLOS SAMARRA FUENFONTE, BARRIO CARLOS SAMARRA, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA. El proyecto se refiere al readornado del Parque Carlos Samarra Fuenfrente, Barrio Carlos Samarra, Parroquia San Isidro del Inca. El valor de la obra es de 21.768,06 dólares. El costo real fue de 20.262,24 dólares, lo que representa el 93,08% del presupuesto original.
CONSTRUCCIÓN DE VERA DE BOM DE CÁMERA AL INTERIOR DEL PARQUE EL FÉNIX, BARRIO EL FÉNIX, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA.	5	27.679,57	5	22.392,74	80,90%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... CONSTRUCCIÓN DE VERA DE BOM DE CÁMERA AL INTERIOR DEL PARQUE EL FÉNIX, BARRIO EL FÉNIX, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA. El proyecto se refiere a la construcción de una vereda de cámara al interior del Parque El Fénix, Barrio El Fénix, Parroquia San Isidro del Inca. El valor de la obra es de 27.679,57 dólares. El costo real fue de 22.392,74 dólares, lo que representa el 80,90% del presupuesto original.
ADICIONAR PARQUE COFAY PINTURA DE CANCHAS DE JARDÍN MULTIPLES, BARRIO COFAY, PARROQUIA KENEPEY.	5	13.891,86	5	15.468,17	111,78%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... ADICIONAR PARQUE COFAY PINTURA DE CANCHAS DE JARDÍN MULTIPLES, BARRIO COFAY, PARROQUIA KENEPEY. El proyecto se refiere a la adición de un parque Cofay con pintura de canchas de jardín múltiples, Barrio Cofay, Parroquia Kenepey. El valor de la obra es de 13.891,86 dólares. El costo real fue de 15.468,17 dólares, lo que representa el 111,78% del presupuesto original.
CONSTRUCCIÓN DE VERA EN PARQUE COFAY, BARRIO COFAY, PARROQUIA KENEPEY.	5	13.891,86	5	12.682,58	91,30%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... CONSTRUCCIÓN DE VERA EN PARQUE COFAY, BARRIO COFAY, PARROQUIA KENEPEY. El proyecto se refiere a la construcción de una vereda en el Parque Cofay, Barrio Cofay, Parroquia Kenepey. El valor de la obra es de 13.891,86 dólares. El costo real fue de 12.682,58 dólares, lo que representa el 91,30% del presupuesto original.
CONSTRUCCIÓN DE GRADEROS EN PARQUE COFAY, BARRIO COFAY, PARROQUIA KENEPEY.	5	17.821,14	5	12.841,05	71,91%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... CONSTRUCCIÓN DE GRADEROS EN PARQUE COFAY, BARRIO COFAY, PARROQUIA KENEPEY. El proyecto se refiere a la construcción de graderos en el Parque Cofay, Barrio Cofay, Parroquia Kenepey. El valor de la obra es de 17.821,14 dólares. El costo real fue de 12.841,05 dólares, lo que representa el 71,91% del presupuesto original.
ENLUCCO Y PINTURA LIBRO PARQUE COFAY, BARRIO COFAY, PARROQUIA KENEPEY.	5	6.920,17	5	4.509,69	65,05%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... ENLUCCO Y PINTURA LIBRO PARQUE COFAY, BARRIO COFAY, PARROQUIA KENEPEY. El proyecto se refiere al enlucado y pintura de un libro en el Parque Cofay, Barrio Cofay, Parroquia Kenepey. El valor de la obra es de 6.920,17 dólares. El costo real fue de 4.509,69 dólares, lo que representa el 65,05% del presupuesto original.
ORNAMENTO Y MAJILLA PARQUE YARDO, BARRIO RUMIPAMBA ALTA, PARROQUIA KENEPEY.	5	13.392,86	5	8.354,09	62,38%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... ORNAMENTO Y MAJILLA PARQUE YARDO, BARRIO RUMIPAMBA ALTA, PARROQUIA KENEPEY. El proyecto se refiere al ornamento y majilla del Parque Yarido, Barrio Rumpamba Alta, Parroquia Kenepey. El valor de la obra es de 13.392,86 dólares. El costo real fue de 8.354,09 dólares, lo que representa el 62,38% del presupuesto original.
MANTENIMIENTO DE ACERAS PERIMÉTRICAS AL PARQUE FACILO, BARRIO RUMIPAMBA, PARROQUIA KENEPEY.	5	6.920,17	5	8.103,62	117,24%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... MANTENIMIENTO DE ACERAS PERIMÉTRICAS AL PARQUE FACILO, BARRIO RUMIPAMBA, PARROQUIA KENEPEY. El proyecto se refiere al mantenimiento de las aceras perimétricas al Parque Faciló, Barrio Rumpamba, Parroquia Kenepey. El valor de la obra es de 6.920,17 dólares. El costo real fue de 8.103,62 dólares, lo que representa el 117,24% del presupuesto original.
REPERACION PARQUE CALIFORNIA LOS NIÑITOS, BARRIO CALIFORNIA, PARROQUIA KENEPEY.	5	22.447,04	5	23.278,45	103,70%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... REPERACION PARQUE CALIFORNIA LOS NIÑITOS, BARRIO CALIFORNIA, PARROQUIA KENEPEY. El proyecto se refiere a la reparación del Parque California Los Niñitos, Barrio California, Parroquia Kenepey. El valor de la obra es de 22.447,04 dólares. El costo real fue de 23.278,45 dólares, lo que representa el 103,70% del presupuesto original.
CONSTRUCCIÓN DE CÁMERA Y ASIENTAMIENTO DEL PARQUE ANABUZA, BARRIO ANABUZA, PARROQUIA CONCEPCIÓN.	5	25.000,00	5	22.864,71	91,45%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... CONSTRUCCIÓN DE CÁMERA Y ASIENTAMIENTO DEL PARQUE ANABUZA, BARRIO ANABUZA, PARROQUIA CONCEPCIÓN. El proyecto se refiere a la construcción de una cámara y asentamiento del Parque Anabuzá, Barrio Anabuzá, Parroquia Concepción. El valor de la obra es de 25.000,00 dólares. El costo real fue de 22.864,71 dólares, lo que representa el 91,45% del presupuesto original.
RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA Y PINTURA DE PASAMANOS, BARRIO FLORIDA, PARROQUIA CONCEPCIÓN.	5	6.031,71	5	13.474,35	223,41%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA Y PINTURA DE PASAMANOS, BARRIO FLORIDA, PARROQUIA CONCEPCIÓN. El proyecto se refiere a la reconstrucción de la escalinata y pintura de pasamanos, Barrio Florida, Parroquia Concepción. El valor de la obra es de 6.031,71 dólares. El costo real fue de 13.474,35 dólares, lo que representa el 223,41% del presupuesto original.
ASIENTAMIENTO DEL PARQUE DIEGO DE TAPIA, CONSTRUCCIÓN DE VERA PARA LA CENICHERA, REPARACIÓN Y PINTURA DE LA TARRACA COLOCACIÓN DE BARRILES INCLUSIVOS, CIUDAD LEON ERETEZ, PARROQUIA CONCEPCIÓN.	5	21.428,57	5	19.249,69	89,79%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... ASIENTAMIENTO DEL PARQUE DIEGO DE TAPIA, CONSTRUCCIÓN DE VERA PARA LA CENICHERA, REPARACIÓN Y PINTURA DE LA TARRACA COLOCACIÓN DE BARRILES INCLUSIVOS, CIUDAD LEON ERETEZ, PARROQUIA CONCEPCIÓN. El proyecto se refiere al asentamiento del Parque Diego de Tapia, construcción de una vereda para la cenicHERA, reparación y pintura de la tarraca, colocación de barriles inclusivos, Ciudad León Eretez, Parroquia Concepción. El valor de la obra es de 21.428,57 dólares. El costo real fue de 19.249,69 dólares, lo que representa el 89,79% del presupuesto original.
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS AMPLIADO Y PINTURA EN GRADERO OCCIDENTAL, BARRIO LA FREÑA (COMUNIDAD), PARROQUIA CONCEPCIÓN.	5	2.678,17	5	2.664,60	99,48%	Obras culminadas	https://medidatec.com/informacion... CONSTRUCCIÓN DE ACERAS AMPLIADO Y PINTURA EN GRADERO OCCIDENTAL, BARRIO LA FREÑA (COMUNIDAD), PARROQUIA CONCEPCIÓN. El proyecto se refiere a la construcción de aceras ampliadas y pintura en un gradero occidental, Barrio La Freña (Comunidad), Parroquia Concepción. El valor de la obra es de 2.678,17 dólares. El costo real fue de 2.664,60 dólares, lo que representa el 99,48% del presupuesto original.

Descripción del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución	Estado	Detalle de Ejecución
REPARACIÓN DE CANCHA DE BASKET DE LA UGA BARRIAL ANDALUZA, PARROQUIA CONCEPCION	14.625,31	13.907,50	95,51%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 95,51%. Se han ejecutado las obras de reparación de la cancha de basket de la UGA Barrial Andaluza en la parroquia Concepción.
CAMBIO DEL ACQUADU DE LAS CALLES CIRCUNDAJES AL PARQUE CENTRAL BARRIO CENTRAL, PARROQUIA CHAVEZCAMBA	85.160,91	99.954,05	117,37%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 117,37%. Se han ejecutado las obras de cambio del acquadu de las calles circundantes al Parque Central en el barrio Central de la parroquia Chavezcamba.
ADQUINADO CALLE EL ROSARIO143 METROS DE LARGO Y 7,80 ANCHO, BARRIO LA VICTORIA, PARROQUIA GUAYLILABAMA	40.518,06	30.220,55	74,59%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 74,59%. Se han ejecutado las obras de adquisición de la calle El Rosario en el barrio La Victoria de la parroquia Guaylilabama.
ASFALTADO DE LA CALLE 27 DE OCTUBRE DESDE LA CALLE 31 DE AGOSTO HASTA LA CALLE 1 DE JUNIO, BARRIO SAN LUDOVICO, PARROQUIA GUAYLILABAMA	23.214,25	17.410,02	75,00%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 75,00%. Se han ejecutado las obras de asfaltado de la calle 27 de Octubre desde la calle 31 de Agosto hasta la calle 1 de Junio en el barrio San Ludovico de la parroquia Guaylilabama.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 26 DE AGOSTO Y BARRIO AYUDAR, BARRIO EL TRINCHO, PARROQUIA CUCUMARIMA	63.392,86	43.478,19	68,59%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 68,59%. Se han ejecutado las obras de construcción de un muro de contención en la calle 26 de Agosto y Barrio Ayudar en el barrio El Trincho de la parroquia Cucumarima.
REGENARACION PARQUE, MANTENIMIENTO DE ARBOLADO Y RECONSTRUCCION DE FUEGOS INCENDIARIOS PARQUE ELOY KAZARDO Y MORALDO, BARRIO LUCIA ALBA DE ROMERO, PARROQUIA KINENYD.	31.250,00	16.734,30	53,56%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 53,56%. Se han ejecutado las obras de regeneración del parque, mantenimiento del arbolado y reconstrucción de fuegos incendiarios en el Parque Eloy Kazardo y Moraldo en el barrio Lucia Alba de Romero de la parroquia KinenyD.
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CASA COMUNAL ELOY ALFARO Y MURILLO, BARRIO LUCIA ALBA DE ROMERO, PARROQUIA KINENYD.	16.530,27	12.969,55	78,55%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 78,55%. Se han ejecutado las obras de mantenimiento en la casa comunal Eloy Alfaro y Murillo en el barrio Lucia Alba de Romero de la parroquia KinenyD.
RECAPAZACION AREA VERDE 1176, BARRIO LA NUEVA FORTALEZA, PARROQUIA MARISCAL	16.071,43	8.747,33	54,43%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 54,43%. Se han ejecutado las obras de recapazación del área verde 1176 en el barrio La Nueva Fortaleza de la parroquia Mariscal.
READICUACION DE PLATAFORMA SUPERIOR PARA CONSTRUCCION DE JESUS CRISTO INCLUSIVA EN EL PARQUE UBICADO AL FINAL DE LA CALLE CAGI, BARRIO LA FORTALEZA, PARROQUIA MARISCAL	22.214,43	11.642,42	52,25%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 52,25%. Se han ejecutado las obras de readición de la plataforma superior para la construcción de Jesús Cristo inclusiva en el parque ubicado al final de la calle Cagi en el barrio La Fortaleza de la parroquia Mariscal.
REUBICACION DE JESUS INFIANTES EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE UNA ANA GANCHOS DE FUTBOL PARA NIÑOS, EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE CAGI, BARRIO LA FORTALEZA, PARROQUIA MARISCAL	17.872,14	15.505,56	84,15%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 84,15%. Se han ejecutado las obras de reubicación de Jesús Infiantes existentes y construcción de una Ana Ganchos de Fútbol para Niños en el parque ubicado en la calle Cagi en el barrio La Fortaleza de la parroquia Mariscal.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GARCERAN STEIN, BARRIO LA PRIMAVERA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	71.428,07	61.967,87	86,75%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 86,75%. Se han ejecutado las obras de construcción de un muro de contención en la calle Garceran Stein en el barrio La Primavera de la parroquia Belisario Quevedo.
ASQUINADO DE LA CALLE GARCERAN STEIN, BARRIO LA PRIMAVERA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	46.786,13	46.404,18	98,40%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 98,40%. Se han ejecutado las obras de asquinado de la calle Garceran Stein en el barrio La Primavera de la parroquia Belisario Quevedo.
ADQUINADO DE LA CALLE SAN SECTOR LA TALLANQUERA COMUNA SANTA CLARA DE SAN WILLKA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	95.531,71	86.812,36	92,81%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 92,81%. Se han ejecutado las obras de adquisición de la calle San Sector La Tallanquera en la comuna Santa Clara de San Willka de la parroquia Belisario Quevedo.
PASAMANOS Y VEREDAS EN LOS GRADEROS BARRIO ZONA 6, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	15.625,00	19.562,02	125,20%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 125,20%. Se han ejecutado las obras de pasamanos y veredas en los graderos del barrio Zona 6 de la parroquia Comité del Pueblo.
MURO DE CONTENCIÓN EN FREDO MUNICIPAL No. 145021, BARRIO ZONA 11, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	19.037,86	15.641,89	82,20%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 82,20%. Se han ejecutado las obras de construcción de un muro de contención en el Fredo Municipal No. 145021 del barrio Zona 11 de la parroquia Comité del Pueblo.
PASAMANOS EN GRADERO DEL PASAJE CANAGUAY, BARRIO ZONA 11, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	7.142,86	4.387,35	61,42%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 61,42%. Se han ejecutado las obras de pasamanos en el gradero del Pasaje Canaguay del barrio Zona 11 de la parroquia Comité del Pueblo.
READICUACION Y AMPLIACION DE LA CALA BARRIAL BARRIO ZONA 11, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	24.281,72	19.777,42	81,44%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 81,44%. Se han ejecutado las obras de readición y ampliación de la cala barrial del barrio Zona 11 de la parroquia Comité del Pueblo.
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ESPACIO PUBLICO, BARRIO ZONA 7, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	22.948,42	25.207,36	109,85%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 109,85%. Se han ejecutado las obras de construcción de un parque infantil en un espacio público del barrio Zona 7 de la parroquia Comité del Pueblo.
SFALZACION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE Y COLOCACION DE ARBOS Y FUEGOS DE BASKET EN CANCHAS DE TENIS POTIETES, BARRIO BATAN ALTO, PARROQUIA RAQUITO	7.321,43	15.139,74	206,79%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 206,79%. Se han ejecutado las obras de sfalzado de canchas de uso múltiple y colocación de árboles y fuegos de basket en canchas de tenis Potietes en el barrio Batán Alto de la parroquia Raquito.
INSTALACION DE BANCOS DE DESCANSO SOSTENIBLES, DESDE LA CALLE 16A HASTA LA CALLE 18A EN VEREDA BARRIO OJIPA, PARROQUIA JIQUIPA	1.139,25	1.417,11	105,82%	Obras culminadas	https://mediodieciconformacion... El proyecto se encuentra en estado de ejecución, con un avance del 105,82%. Se han ejecutado las obras de instalación de bancos de descanso sostenibles desde la calle 16a hasta la calle 18a en la vereda Barrio Ojipa de la parroquia Jiquipa.

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACION	¿Está una Asamblea Ciudadana de su territorio?	¿Solo si consta si?	¿El GAO planificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea Ciudadana SI / NO	¿En que Tacis de la planificación participaron las Asambleas Ciudadanas y cómo?	¿Quiénes o grupos ciudadanos están representados en las ASAMBLAS CIUDADANAS LOCALES? (Incluir estructura y roles)	DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLA, EN EL PRESENTE PERIODO.
ASAMBLA CIUDADANA LOCAL (definición establecida de la L.O.C, art. 63)	SI	Solo si consta si: Se desplegó el requerimiento de datos del nombre del representante, mail y teléfono. (Definición delegada SCTV) - este punto información	SI	Con la Ley 28 de octubre de 2021 en materia de Gasto se generó un mecanismo de participación ciudadana general del Sistema Administrativo Decentralizado de Obras y Mantenimiento de Obras que generó un mecanismo de participación ciudadana en la conformación de la estructura de la Asesoría de Planeación y Gestión de la Organización Territorial, Asesoría y Mantenimiento.	UNIDADES BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN/ ASAMBLAS CIUDADANAS	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL		
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el periodo del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional.		
Mecanismos de control social generados por la comunidad	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION
Asambleas ciudadanas	N/A	N/A
Comités de seguimiento	N/A	N/A
Comités de usuarios de servicios	N/A	N/A
Otros:	N/A	N/A

PROCESO	PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCION DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION	OBSERVACIONES
FASE 1: Planificación y facilitación del proceso de rendición de cuentas.	1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presenta la Memoria de Cuentas Ciudadanas sobre los que desea ser informada.	SI	Se realizó el taller de definición de prioridades, a través del formulario digital de gestión, en el mes de febrero de 2022, en el que se definió la información que se desea ser informada.	https://www.gob.gub.uy/sistema-nacional-informatica-pb/programa-com-personal/gubern/...	
	2. La instancia de participación del territorio/ GAO envía un equipo técnico a la instancia ciudadana para recibir información de las necesidades y prioridades de la ciudadanía.	SI	Se realizó el taller de definición de prioridades, a través del formulario digital de gestión, en el mes de febrero de 2022, en el que se definió la información que se desea ser informada.	https://www.gob.gub.uy/sistema-nacional-informatica-pb/programa-com-personal/gubern/...	
	3. El equipo técnico y la instancia ciudadana conforman un equipo de trabajo para la implementación del proceso a liberada por el GAO y se elabora por la ciudadanía/ Asamblea Ciudadana.	SI	Se realizó el taller de definición de prioridades, a través del formulario digital de gestión, en el mes de febrero de 2022, en el que se definió la información que se desea ser informada.	https://www.gob.gub.uy/sistema-nacional-informatica-pb/programa-com-personal/gubern/...	
FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de la rendición.					
FASE 3: Evaluación ciudadana del informe institucional.					
FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento.					

DATOS DE LA ELABORACION PUBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DE RENDICION DE CUENTAS			
FECHA EN LA QUE SE REALIZO LA ELABORACION PUBLICA Y EVALUACION CIUDADANA DE RENDICION DE CUENTAS	Nº DE PARTICIPANTES	GÉNERO (Masculino, Femenino, OBT)	EDADES Y NACIONALIDADES (Mestizas, mestizas, chinas, indígenas y afro)

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTADAS A LA GESTIÓN DEL GAO EN LA ELABORACION PUBLICA Y EVALUACION CIUDADANA		
¿FUE LAS DEMANDAS PLANTADAS POR LA ASAMBLA CIUDADANA / CIUDADANA?	MEIO DE VERIFICACION	

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA SUGERENCIA CIUDADANA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION	LINK AL MEDIO DE VERIFICACION PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCION

"QUITO CIUDAD DE OPORTUNIDADES"	El avance programático del PDM 2021, fue cumplido en un 100%, tomando en cuenta que para el desarrollo de actividades de promoción y difusión se realizó el Plan de Marketing 2021, en el que se establecieron las acciones a realizar en el territorio, para que se genere impacto en las comunidades, a través de acciones de comunicación y difusión.	100%	https://www.gob.gub.uy/sistema-nacional-informatica-pb/programa-com-personal/gubern/...
---------------------------------	--	------	---

"QUITO CIUDAD SOLIDARIA"	Se ha inmovilizado contra COVID-19, 700135 personas con la primera dosis, 677703 segunda dosis, 677566 con la tercera dosis, dando un total de 1.955.671 (implementadas desde marzo 2021, además se implementaron 298 brigadas móviles (Cuba, Chile, España y 99 puntos fijos (Colombia).	100%	
--------------------------	---	------	--

Incluir eventos de fortalecimiento de valores culturales y ambientales.	Se realizaron los talleres del "Cambio de Mi Parrishu". Segundo taller del "Cambio de Mi Parrishu". Proyecto Siente Vigara, Guayabamba.	100%	
---	---	------	--

"QUITO CIUDAD INTELIGENTE"	Se realizó el Taller de Definición, Planificación y Ejecución de la Estrategia de Inteligencia y Sostenibilidad del Territorio, que tiene como objetivo principal la generación de un diagnóstico de las capacidades y necesidades del territorio, así como la definición de las acciones a realizar en el territorio, para que se genere impacto en las comunidades, a través de acciones de comunicación y difusión.	100%	https://www.gob.gub.uy/sistema-nacional-informatica-pb/programa-com-personal/gubern/...
----------------------------	--	------	---

Mover coordinación con la EPAMOP para mantenimiento de espacios públicos.	Desde el año 2021 la Administración local de acuerdo a la competencia, se ha basado fundamentalmente en los recursos humanos, materiales, físicos de escala local, internos y externos, y en el apoyo de los recursos materiales de la EPAMOP para su respectivo mantenimiento.	100%	
---	---	------	--

Coordinar con la EPAMOP para atender temas de hechos.	Esta Administración a través de la SCTVPC se ha generado recursos de trabajo con la EPAMOP a fin de generar un sistema informático amigable y accesible para que la ciudadanía reporte los hechos y se pueda atender de manera eficiente.	50%	https://www.gob.gub.uy/sistema-nacional-informatica-pb/programa-com-personal/gubern/...
---	---	-----	---

Al momento de la recepción de la obra la fiscalización debe verificar la calidad de las obras hechas.	Además la Unidad de Fiscalización se basa en la Norma de Control Técnico Normativa 009/21 Fiscalizadora que indica: "1. El territorio la calidad de los materiales, así como la de los elementos constructivos, mediante ejemplos de laboratorio o de campo, efectuando bajo su supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas... 1. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y en caso necesario, sugerir modificaciones que estime pertinentes... 1."	100%	https://www.gob.gub.uy/sistema-nacional-informatica-pb/programa-com-personal/gubern/...
---	--	------	---

DISCUSION Y COMUNICACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL

ESTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. ART. 7º Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Nº. DE MEDIOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONALES	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Radio:	N/A	N/A	N/A	N/A	Radio.PDF
Presencia:	N/A	N/A	N/A	N/A	Presencia.PDF
Televisión:	N/A	N/A	N/A	N/A	Televisión.PDF
Medios digitales:	N/A	N/A	N/A	N/A	Medios digitales.PDF

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO V/O MINUTOS PAUTADOS
Radio:	Radio 1	N/A	N/A
	Radio 2	N/A	N/A
Presencia:	Presencia 1	N/A	N/A
	Presencia 2	N/A	N/A
Televisión:	Televisión 1	N/A	N/A
	Televisión 2	N/A	N/A
Medios digitales:	Medio digital 1	N/A	N/A
	Medio digital 2	N/A	N/A

MECANISMOS ADOPTADOS	FONDA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTSP		
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal iv, del Art. 7 de la LOTSP		

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES

En el caso de existir obras públicas (obras de erratas) de la administración anterior (referida al periodo del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	VALOR	ESTADO ACTUAL	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total	Aprobadas	Valor Total	Finalizadas	
Oferta Cuantía	24		76.352,00	24	76.352,00
Publicación					
Subasta Inversa Electrónica	2		112.400,00		
Procedimiento de Declaratoria de Emergencia					
Consumo Público					
Contratación Directa					
Menor Cuantía	26		2.921.213,88		
Licitación					
Procedimiento Nacional					
Terminación Limitada					
Consulencia					
Régimen Especial	1		13.285,91	1	13.285,91
Licitación Electrónica	83		646.848,70	83	646.848,70
Consumo	2		558.083,52		
Contratación Integral por precio fijo	6		112.707,99	5	55.087,28
Reserva Indefinida					
Otras					

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Donaciones Introgadas	N/A	N/A	
Donaciones Recibidas	N/A	N/A	
Expropiaciones	N/A	N/A	
Exoneraciones	N/A	N/A	

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES	OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

APROBADO POR ADMINISTRADORA ZONAL:

Elaborado por: Carlos Hidalgo
Director de Comunicación