

SECTOR: Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación

PLAN OPERATIVO ANUAL (2025)

DEPENDENCIA		Administración Zonal del Chocho Andino							COD. COMPANIA	68	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									TM.FISCAL	TM.AUTOGES	
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	EJECUTAR 74 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 74.00	Ejecutar obras de espacio público en la Administración Zonal	CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA EN EL BARRIO SAN AGUSTIN DEL PARAISO DE LA PARROQUIA PACTO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-03	2025-06-03	730601	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-04	2025-07-19					
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-05	2025-11-30	750104	\$ 61,383.78	\$ 0.00	\$ 61,383.78	
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-11	2025-11-28					
				Planificación y ejecución de intervenciones menores en el espacio público.	No Aplica	Adquisición de bienes y servicios para la ejecución de intervenciones menores en el espacio público (Específica)	2025-05-13	2025-08-30	730418	\$ 16,000.00	\$ 0.00
	EJECUTAR 10 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10.00	Ejecutar obras de infraestructura comunitaria en la Administración Zonal	INTERVENCIÓN EN LA CASA COMUNAL DE LA COMUNA EL PROVENIR, PARROQUIA GUALEA.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-03	2025-06-03					
				Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-04	2025-07-19					
				Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-05	2025-11-30	750104	\$ 63,983.78	\$ 0.00	\$ 63,983.78	
				Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31					
				Sub Total:						\$ 146,367.56	\$ 0.00
	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNA ALASPUNGO DE LA PARROQUIA NONO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-05-02							
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-05	2025-06-20							
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-07	2025-09-08	750501	\$ 72,084.81	\$ 0.00	\$ 72,084.81			
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-09-09	2025-09-25							
	ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE NANEGALITO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-01-06	2025-01-31							
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-02-03	2025-03-14							
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-04-01	2025-05-30	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00			
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-02	2025-06-14							
	Adoquinado de patio interno e intervención de cancha deportiva del predio 5793154, parroquia Calacali	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-05-02							
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-05	2025-06-20							
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-07	2025-09-08	730204	\$ 58,268.24	\$ 0.00	\$ 58,268.24			
		Acta de entrega recepción									

QUITO PARTICIPA

INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL
CO

EJECUTAR 646 OBRAS
CON PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS EN EL
2025
Valor Esperado Distrital:
646.00

Ejecución de Obras de presupuestos
participativos

	provisional (Especifica)	2025-09-09	2025-09-25				
ADOQUINADO EN LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO LA PERLA, PARROQUIA NANEGAL	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-02-03	2025-03-14				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-04-01	2025-05-30	750105	\$ 56,000.00	\$ 0.00	\$ 56,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-06-02	2025-06-14				
Cambio de techos de las aulas de la escuela línea equinoccial, parroquia Catalcachi	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-02-03	2025-05-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-05-05	2025-06-20				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-07	2025-09-08	730204	\$ 58,268.24	\$ 0.00	\$ 58,268.24
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-09-09	2025-09-25				
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CENTRO POBLADO COMUNA SANTA ELENA, PARROQUIA NANEGALITO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-02-03	2025-03-14				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-04-01	2025-05-30	750105	\$ 33,000.99	\$ 0.00	\$ 33,000.99
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-06-02	2025-06-14				
CONSTRUCCION DE CAMERINOS, BAÑOS, TARIMA Y CUBIERTA METALICA EN LA CANCHA DE VOLLEY DE LA COMUNIDAD GUAYABILLAS, PARROQUIA PACTO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-02-03	2025-03-14				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-04-01	2025-06-30	750107	\$ 44,313.13	\$ 0.00	\$ 44,313.13
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-07-01	2025-07-14				
CONSTRUCCION DE CAMERINOS, DUCHAS, BAR Y BAÑOS EN EL ESTADIO ROBERTO MIÑO, PARROQUIA NANEGAL	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-01-06	2025-01-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-02-03	2025-03-14				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-04-01	2025-06-30	750107	\$ 73,000.00	\$ 0.00	\$ 73,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-07-01	2025-07-14				
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN LA CANCHA DE VOLLEY DE LA COMUNA SAHUANGAL, PARROQUIA PACTO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-03-28	2025-06-25				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-06-26	2025-08-15				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-09-01	2025-12-15	750107	\$ 51,000.00	\$ 0.00	\$ 51,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-12-01	2025-12-15				
CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USO	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-03-31	2025-06-30				
	Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-08-15				

		MÚLTIPLE SECTOR NONO CENTRO, PARROQUIA NONO	(Específica)						
			Ejecución de obra física	2025-09-01	2025-12-15	750107	\$ 127,000.00	\$ 0.00	\$ 127,000.00
			(Específica)						
			Acta de entrega recepción provisional	2025-12-01	2025-12-15				
			(Específica)						
		CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL PREDIO 782492, VÍA PALMITOPAMBA, PARROQUIA NANEGAL	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-06-02				
			Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-03	2025-07-18				
			(Específica)						
			Ejecución de obra física	2025-09-04	2025-10-29	750199	\$ 64,298.70	\$ 0.00	\$ 64,298.70
			Acta de entrega recepción provisional	2025-11-05	2025-11-21				
			(Específica)						
		CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA PACTO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-04	2025-06-03				
			Contratación en el portal de compras públicas	2025-06-04	2025-07-19				
			(Específica)						
			Ejecución de obra física	2025-08-05	2025-11-30	750107	\$ 107,313.00	\$ 0.00	\$ 107,313.00
			Acta de entrega recepción provisional	2025-11-06	2025-11-24				
			(Específica)						
		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y MEJORAMIENTO GENERAL DEL ESTADIO CELIMO PORTILLA, PARROQUIA GUALEA	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-03	2025-05-05				
			Contratación en el portal de compras públicas	2025-05-06	2025-06-20				
			(Específica)						
			Ejecución de obra física	2025-07-07	2025-11-29	750199	\$ 188,343.24	\$ 0.00	\$ 188,343.24
			Acta de entrega recepción provisional	2025-11-04	2025-11-19				
			(Específica)						
		COSTRUCCIÓN DE ACERAS VIA E 28, DESDE LA VÍA A PACTO HASTA LA GOSOLINERA TERPEL, PARROQUIA NANEGALITO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-03-31	2025-06-30				
			Contratación en el portal de compras públicas	2025-07-01	2025-08-15				
			(Específica)						
			Ejecución de obra física	2025-09-01	2025-12-15	750105	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
			Acta de entrega recepción provisional	2025-12-01	2025-12-15				
			(Específica)						
EJECUTAR 90 PROYECTOS SOCIALES CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 90.00	Ejecución de proyectos sociales de presupuestos participativos	No Aplica	Servicios de formación con metodología lúdica en el idioma inglés con proyección al desarrollo turístico de la zona (Específica)	2025-03-01	2025-09-30	730204	\$ 9,768.24	\$ 0.00	\$ 9,768.24
			Servicios de capacitación en decoraciones temáticas para eventos y globoflexia (Específica)	2025-03-01	2025-09-30	730204	\$ 15,268.24	\$ 0.00	\$ 15,268.24
			Reactivación económica de Calacall (Específica)	2025-03-01	2025-09-30	730204	\$ 11,268.24	\$ 0.00	\$ 11,268.24
			Protección del área ecológica del matorral en la comunidad de Rayocucho, Parroquia Calacall (Específica)	2025-03-01	2025-09-30	730204	\$ 38,268.24	\$ 0.00	\$ 38,268.24
			Fomento artístico en muralismo (Específica)	2025-04-01	2025-06-30	730204	\$ 3,460.00	\$ 0.00	\$ 3,460.00
Sub Total:							\$ 1,160,923.31	\$ 0.00	\$ 1,160,923.31
Elaboración de estudios preliminares para la			Estudios preliminares para la						

	170.00						730606	\$ 8,262.00	\$ 0.00	\$ 8,262.00	
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL, FOMEN	BENEFICIAR A 10.000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 10000.00	Ejecutar estrategias sobre gestión de riesgos en el territorio	No Aplica	Sensibilización a la población de su jurisdicción y actores del SMGRD, en temas afines a la gestión del riesgo de desastres. (Específica)	2025-01-01	2025-12-15	730249	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	
							730802	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	
							730811	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00	
	SENSIBILIZAR A 28.600 PERSONAS CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 28600.00	Ejecución de acciones de promoción de derechos para GAP	No Aplica	Socialización de las estrategias para la promoción de derechos para los GAP (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730204	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	
							730235	\$ 3,500.00	\$ 0.00	\$ 3,500.00	
							730249	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	
							730804	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 500.00	
							730812	\$ 501.02	\$ 0.00	\$ 501.02	
	RECUPERAR Y RESTAURAR 80 SECCIONES DE QUEBRADAS PRIORIZADAS CON ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 80.00	Ejecución de acciones enmarcadas en la protección ambiental en zonas altas y medias de quebradas del DMQ	No Aplica	Intervenir en quebradas con acciones de protección ambiental (Específica)	2025-03-01	2025-11-30	730236	\$ 6,500.00	\$ 0.00	\$ 6,500.00	
							730811	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	
							731515	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	
	ALCANZAR EL 100% DE VISITAS DE RUTINA 1 DE ASESORÍA TÉCNICA A MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE MERCADOS, COMERCIO AUTÓNOMO REGULARIZADO, BARES ESCOLARES, CENTROS INFANTILES Y CENTROS DE ATENCIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL AL 2025 Valor Esperado Distrital: 100.00	Control sanitario y recolección de muestras en población de responsabilidad municipal	No Aplica	Recolección de muestras de alimentos para análisis del cumplimiento de la norma microbiológica (Específica)	2025-03-01	2025-12-31	730505	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	
							730606	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00	
	Sub Total:								\$ 206,020.97	\$ 0.00	\$ 206,020.97
	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN C	LOGRAR QUE 37.510 PERSONAS SE INVOLUCREN EN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL 2025 Valor Esperado Distrital: 37510.00	Fortalecer las instancias y mecanismos del sistema de participación ciudadana y control social.	No Aplica	Ejecutar las instancias y mecanismos del sistema de Participación Ciudadana en el territorio (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730201	\$ 2,450.00	\$ 0.00	\$ 2,450.00
730804								\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00	
730812								\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	
730235								\$ 1,250.00	\$ 0.00	\$ 1,250.00	
Sub Total:								\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	
GESTION ADMINISTRATIVA	ADJUDICAR EL 100% DE PROCESOS DEL PAC DE GASTO CORRIENTE AL 2025 - AZ CHOCCO ANDINO	Dotar de bienes y servicios para el adecuado funcionamiento de la Administración Zonal	No Aplica	Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios para la Administración Zonal Chocho Andino (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	530208	\$ 0.00	\$ 15,590.48	\$ 15,590.48	
							840103	\$ 0.00	\$ 12,954.05	\$ 12,954.05	
							530209	\$ 0.00	\$ 31,500.00	\$ 31,500.00	
							530402	\$ 0.00	\$ 66,809.47	\$ 66,809.47	
							530505	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	
							530101	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	
							530104	\$ 0.00	\$ 550.00	\$ 550.00	

