

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



Municipio
de Quito

Por un
Quito
Digno



Introducción – AZ Tumbaco

Extensión: 64.000 hectáreas

Está formado por ocho parroquias rurales:

- Cumbayá,
- Tumbaco
- Puembo
- Pifo
- Tababela
- Yaruquí
- Checa
- El Quinche
- 138 barrios y 35 comunas.

Población: 174.000 habitantes aprox.




Presupuesto 2021

PRESUPUESTO 2021: \$4'728.864,21

	PLANIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
GASTO CORRIENTE	\$ 2'403.405,18	\$2'042.226,07	85.1%
GASTO INVERSIÓN	\$ 2'325.459,03	\$2'212.081,32	95.12%



Ejecución 2021



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
OCTUBRE 2021
28%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE 2021
64,69%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DICIEMBRE 2021
90%



Ejecución 2021 Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana

RENDICIÓN
DE CUENTAS
2021

Fortalecimiento del Sistema de Participación Ciudadana (actividades)



Municipio
de Quito

Por un
Quito
Digno



Obras con Presupuestos Participativos

19
OBRAS

8
PARROQUIAS

\$1'407.818.61
EJECUTADO



Presupuestos Participativos

PARROQUIA	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS
TUMBACO	CONSTRUCCIÓN BARRERAS METÁLICAS PROTECTORAS DE ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA VIDA, BARRIO TOLA CHICA, PARROQUIA TUMBACO	52.581,46	100%	1.000 pax
	ADOQUINADO DEL PASAJE E4A, PASAJE N10A, RÍO MARAÑÓN, PASAJE N9C, BARRIO LA ESPERANZA, PARROQUIA TUMBACO.	54.145,27	100%	900 pax
	REASFALTADO AV. UNIVERSITARIA, DESDE AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (INTEROCEÁNICA) HASTA RUTA VIVA, BARRIO TOLA CHICA, PARROQUIA TUMBACO	117.679,71	100%	5.000 pax
CHECA	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO PRIMERA ETAPA EN PREDIO MUNICIPAL 370748 (CANCHA DE USO MÚLTIPLE, TRIBUNA, BATERÍAS SANITARIAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS), BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA CHECA	196.604,92	100%	2.500 pax
YARUQUI	REHABILITACIÓN EN ÁREA MUNICIPAL PREDIO 5146258, (CERRAMIENTO, EQUIPAMIENTO) BARRIO LA VICTORIA, PARROQUIA YARUQUÍ	194.953,09	100%	2.000 pax
TABABELA	CONSTRUCCIÓN AULAS DE CAPACITACIÓN EN EL PREDIO MUNICIPAL 5147160, COMUNA OYAMBARILLO, PARROQUIA TABABELA.	112.423,16	100%	500 pax
PUEMBO	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN PREDIO 5200962, BARRIO SAN PEDRO DEL CHICHE, PARROQUIA PUEMBO.	86.082,58	100%	1.000 pax
	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN PREDIO 5782347, BARRIO LA CRUZ (CAMPAMENTO), PARROQUIA PUEMBO.	70.767,72	100%	400 pax
	REHABILITACIÓN CALLE URCESINO BAQUERO (SEGUNDA ETAPA) DESDE CALLE N19B HASTA ABSCISA 0+160, BARRIO SAN PEDRO DEL CHAUPI, PARROQUIA PUEMBO.	38.515,93	100%	700 pax




Presupuestos Participativos

CUMBAYÁ	REHABILITACIÓN PASAJE PATATE DESDE CALLE GUARANDA HASTA EL FIN DEL MISMO, BARRIO SAN PATRICIO ALTO, PARROQUIA CUMBAYÁ	9.466,66	100%	1.000 pax
	REHABILITACIÓN PASAJE CHIMBO DESDE CALLE GUARANDA HASTA EL FIN DEL MISMO, BARRIO SAN PATRICIO ALTO, PARROQUIA CUMBAYÁ	16.136,94	100%	500 pax
	REHABILITACIÓN PASAJE QUIJOS DESDE CALLE GUARANDA HASTA EL FIN DEL MISMO, BARRIO SAN PATRICIO ALTO, PARROQUIA CUMBAYÁ	14.323,03	100%	500 pax
	REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL (SEGUNDA ETAPA) QUEBRADA TAJAMAR, BARRIO SANTA INÉS, PARROQUIA CUMBAYÁ	6.622,77	100%	1.000 pax
	REHABILITACIÓN CASA BARRIAL SAN ROQUE PREDIO 279666, BARRIO SAN ROQUE, PARROQUIA CUMBAYÁ	33.262,93	100%	450 pax
	REHABILITACIÓN CALLE LAURA VICUÑA DESDE CALLE ZANJAPATA HASTA ABSCISA 0+136, COMUNA DE LUMBISÍ, PARROQUIA CUMBAYÁ	17.567,00	100%	1.000 pax
	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PREDIO 5191348 (CERRAMIENTO CANCHA Y TRABAJOS VARIOS), BARRIO SAN PATRICIO ALTO, PARROQUIA CUMBAYÁ	199.546,38	100%	1.000 pax
PIFO	COGESTIÓN ADOQUINADO CALLE LOS CONQUISTADORES DESDE LA AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (INTEROCEÁNICA) HASTA LA ABSCISA 1+130, BARRIO LA LIBERTAD, PARROQUIA PIFO	87.634,84	100%	2.000 pax
	COGESTIÓN: ADOQUINADO CALLE FRANCISCO DAMMER DESDE AV. E35 HASTA LA ANTIGUA VÍA AL VALLE DE LOS CHILLOS, COMUNA PALUGO, PARROQUIA PIFO	24.524,43	100%	2.000 pax
EL QUINCHE	REHABILITACIÓN CALLE JUAN MONTALVO, CALLE IBARRA Y CALLE ESPAÑA, BARRIO NUEVO AMANECER, PARROQUIA EL QUINCHE.	74.979,79	100%	2.000 pax



Parque para la Vida – Tumbaco

\$52.581,46




Adoquinado Calle Río Marañón – Tumbaco

\$54.145.27



Reasfaltado Av. Universitaria – Tumbaco

\$117.679.71




Primera etapa Parque La Delicia – Checa

\$196.604.92



Parque del barrio La Victoria – Yaruquí

\$194.953.09



Aulas de capacitación – Tababela

\$112.423.16



Cancha de uso múltiple – Puembo

\$86.082.58



Cerramiento en predio – Puembo

\$70.767.72




Rehabilitación calle Urcesino Baquero – Puembo

\$38.515.93





Pasaje Patate – Cumbayá

\$9.466.66




Pasaje Chimbo – Cumbayá

\$16.136.94




Pasaje Quijos – Cumbayá

\$14.323.03




Rehabilitación Puente peatonal – Cumbayá

\$6.622.77



Rehabilitación Casa barrial San Roque – Cumbayá

\$33.262.93



Rehabilitación Calle Laura Vicuña – Cumbayá

\$17.567



Construcción cancha San Patricio – Cumbayá

\$199.546.38



Adoquinado Calle Conquistadores – Pifo

\$87.634.84



Cogestión



Municipio de Quito

Por un Quito Digno



BICENTENARIO

Adoquinado Calle Dammer – Pifo

\$24.524.43



Cogestión





Municipio
de Quito

Por un
Digno



Rehabilitación calle Juan Montalvo, Ibarra y España – El Quinche \$74.979.79

RENDICIÓN
DE CUENTAS
2021



Ejecución 2021 Voluntariado Quito Acción y Colonias Vacacionales

Programa	Presupuesto Codificado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución del Presupuesto	Beneficiarios
Quito Acción	13.957.76	8.345.76	60%	138
Colonias Vacacionales	10.142.76	10.142.76	100%	1200

Ejecución 2021 Casas “Somos Quito”

Programa	Presupuesto Codificado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución del Presupuesto	Beneficiarios	No. de talleres
Casa Somos	25.000	24.470.33	98%	17.000	378

Obras con Infraestructura Comunitaria

5
OBRAS

4
PARROQUIAS

\$640.090,56
EJECUTADO





Ejecución 2021 Infraestructura Comunitaria

PARROQUIA	NOMBRE DE LA OBRA	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS
TABABELA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN AREAS EXTERIORES, CASA DEL ADULTO MAYOR (SEGUNDA ETAPA), PREDIO 1325998, BARRIO CENTRO, PARROQUIA TABABELA	26784.24	100%	400 pax
PIFO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PISCINA MUNICIPAL PREDIO 370289 BARRIO EL PROGRESO PARROQUIA PIFO	223029.65	100%	3.000 pax
	REHABILITACION DE LA CALLE S/N (JUNTO AL ESTADIO), DESDE CALLE ASFALTADA SUBESTACION ELECTRICA EL INGA HASTA LA VIA ANTIGUA (EMPEDRADA), BARRIO EL INGA BAJO, PARROQUIA PIFO	85709.76	100%	3.000 pax
YARUQUÍ	REHABILITACIÓN DE LA CALLE EDUARDO CRESPO DESDE FIN DE ADOQUINADO HASTA ÁREA COMUNAL, BARRIO OTÓN DE VELEZ, PARROQUIA YARUQUÍ	187401.44	100%	4.000 pax
EL QUINCHE	REHABILITACIÓN CALLE CORNELIO BETANCOURT - ATALPAMBA (N4) DESDE FIN DEL ADOQUINADO HASTA CALLE LAS PALMERAS (Oe5), COMUNA SAN MIGUEL, PARROQUIA EL QUINCHE	117165.47	100%	4.000 pax



Trabajos Casa del Adulto Mayor – Tababela

\$26.784.24




Piscina de Pifo y trabajos complementarios – Pifo

\$223.029.65



Rehabilitación de la calle Junto al Estadio – Pifo

\$85.709.76



Rehabilitación de la calle Eduardo Crespo – Yaruquí

\$187.401.44



Rehabilitación de la calle Cornelio Betancourt – El Quinche

\$117.165.47



Ejecución 2021 por programas o proyectos

PROGRAMA O PROYECTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	\$6,000.00	\$5,250.00	88%
TERRITORIO Y CULTURA	\$5,000.00	\$4,350.00	87%
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN	\$15,750.00	\$14,295.48	91%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD	\$15,048.00	\$7,200.00	48%
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	\$15,048.00	\$7,200.00	48%
MANEJO DE FAUNA URBANA	\$16,416.00	\$7,753.20	47%
PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	\$5,500.00	\$0.00	0%
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$16,333.94	\$3,526.53	22%
FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	\$14,514.25	\$6,372.82	44%





RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



Municipio de Quito

Por un Quito Digno





RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



Municipio
de Quito

Por un
Quito
Digno





RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



Municipio
de Quito

Por un
Digno



PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS



Ejecución 2021 Voluntariado Quito Acción y Colonias Vacacionales

Programa	Presupuesto Codificado	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución del Presupuesto	Beneficiarios
Políticas Públicas de Discapacidades	\$15,750.00	\$14,295.48	91%	100 pax
Colonias Políticas Públicas de Movilidad Humana				200 pax
Políticas Públicas de Género				150 pax
Políticas Públicas Interculturales				227 pax
Políticas Públicas Intergeneracionales				1080 pax





RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



Administración Zonal **TUMBACO**





RENDICIÓN DE CUENTAS 2021



Municipio
de Quito

Por un
Quito
Digno

