

**Oficio Nro. GADDMQ-AZEA-AZ-2023-0976-O**

**Quito, D.M., 20 de abril de 2023**

**Asunto:** Informe Narrativo de Gestión Rendición de Cuentas - AZEA

Señora Abogada  
Vanessa Carolina Velasquez Rivera  
**Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana**  
**SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA**  
En su Despacho

De mi consideración:

En respuesta al Documento Nro. GADDMQ-SGCTYPC-2023-0624-O, mediante el que solicita se remita a esta Secretaría General el Informe de Gestión de Rendición de Cuentas de cada Administración Zonal, adjunto sírvase encontrar el informe narrativo de Gestión de Rendición de Cuentas solicitado correspondiente a esta Administración, de acuerdo al los lineamientos establecidos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Nataly Patricia Avilés Pastás  
**ADMINISTRADORA ZONAL**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO**

Referencias:  
- GADDMQ-SGCTYPC-2023-0624-O

Anexos:  
- INFORME NARRATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AZEA 2022-signed.pdf

Copia:  
Señor Magíster  
John Roberto Lema Mosquera  
**Responsable de la Unidad de Planificación**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO - UNIDAD DE PROYECTOS**

Señor Magíster  
Dalthon Fabian Ortiz Aulestia  
**Servidor Municipal 13**  
**SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA-**  
**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**Oficio Nro. GADDMQ-AZEA-AZ-2023-0976-O**

**Quito, D.M., 20 de abril de 2023**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: John Roberto Lema Mosquera	jrlm	AZEA-DGP-UP	2023-04-19	
Revisado por: Andrea Katherine Alvarado Rodriguez	akar	AZEA-DGP	2023-04-20	
Aprobado por: Nataly Patricia Avilés Pastás	npap	AZEA-AZ	2023-04-20	



Firmado electrónicamente por:  
**NATALY PATRICIA  
AVILES PASTAS**



**ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO**

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**GESTIÓN PERÍODO 2022.**



**RENDICIÓN**  
DE CUENTAS  
**2022**

## CONTENIDO

CONTENIDO .....	1
1 PRESENTACIÓN.....	3
2 OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. ....	4
3 DESARROLLO DE CONTENIDOS .....	4
3.1 EJE DE GOVERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD.....	5
3.1.1 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.....	5
3.1.2 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA. ....	6
3.1.3 SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.....	6
3.1.4 COLONIAS VACACIONALES.....	6
3.1.5 VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN.....	6
3.1.6 SOMOS QUITO.....	6
3.1.7 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ. ....	7
3.2 EJE TERRITORIAL.....	7
3.2.1 RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ .....	7
3.2.2 ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ.....	7
3.2.3 REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ .....	7
3.2.4 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ .....	7
3.3 EJE ECONÓMICO.....	8
3.3.1 FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL. ....	8
3.4 EJE SOCIAL.....	8
3.4.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN.....	8
3.4.2 SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD .....	9
3.4.3 MANEJO DE FAUNA URBANA.....	9
3.4.4 PROMOCIÓN DE DERECHOS.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
3.4.5 AGENDA CULTURAL METROPOLITANA .....	10
3.4.6 TERRITORIO Y CULTURA .....	10
3.4.7 PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA POLÍTICA .....	10
4 INFORMACIÓN FINANCIERA:.....	10
5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO .....	11
5.1 PARROQUIA LA ARGELIA .....	11

5.2	PARROQUIA SAN BARTOLO.....	12
5.3	PARROQUIA CHILIBULO.....	12
5.4	PARROQUIA CHIMBACALLE.....	13
5.5	PARROQUIA LA FERROVIARIA .....	13
5.6	PARROQUIA LA MAGDALENA.....	14
5.7	PARROQUIA LA MENA.....	15
5.8	PARROQUIA SOLANDA .....	15
5.9	PARROQUIA RURAL LLOA.....	16
6	DEMANDAS CIUDADANAS.....	17

## 1 PRESENTACIÓN.

En el contexto del proceso de rendición de cuentas, este informe responde a las demandas y necesidades planteadas por la ciudadanía en cumplimiento a la ejecución de programas y proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual 2022, de acuerdo a las competencias de esta Administración Zonal

La Administración Zonal Eloy Alfaro dentro del ámbito de su competencia está conformada por 8 parroquias urbanas y 1 parroquia rural de acuerdo al siguiente detalle:

PARROQUIA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Solanda	37.738	40.541	78.279
La Ferroviaria	31.520	32.960	64.480
San Bartolo	30.694	33.077	63.771
La Argelia	28.407	29.250	57.657
Chilibulo	23.733	24.996	48.729
La Mena	21.374	22.486	43.860
Chimbacalle	19.389	21.168	40.557
La Magdalena	14.349	15.939	30.288
Lloa	784	710	1.494
<b>TOTAL</b>	<b>207.988</b>	<b>221.127</b>	<b>429.115</b>
	HOMBRES 47%	MUJERES 53%	100%

**Población:** la población permanente de la Administración Zonal Eloy Alfaro es de 429.115 habitantes y la población flotante es de alrededor de 100.000 habitantes

Fuente (Censo 2010 INEN)



## 2 OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

El presente informe tiene el objetivo de informar a la ciudadanía, la gestión realizada en el año 2022 por la Administración Zonal Eloy Alfaro, en la ejecución de los Programas y Proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual 2022, así también la ejecución presupuestaria, Plan Anual de Contrataciones, la consecución de metas, objetivos y logros obtenidos por las Unidades ejecutoras de los proyectos, además dar cumplimiento a la Resolución No. CPCS-PLC-SG-069-2021-476 emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la cual, en la parte pertinente comunicó:

*(...) “El art. 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, al referirse a lo sujetos obligados a rendir cuentas, prevé que “Las Autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos o que desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y servidores públicos sobre sus actos u omisiones.*

*En caso de incumplimiento de dicha obligación, se procederá de conformidad con la Ley Orgánica del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social” (...)*

Para el desarrollo del presente informe es indispensable poner en conocimiento la alineación de los 4 Ejes del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2022 – 2033, como se ejecutaron los programas alineados a estos ejes, el alcance de las metas planteadas en el POA AZEA 2022 y la ejecución programática y presupuestaria..

## 3 DESARROLLO DE CONTENIDOS

El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito está orientado a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.

Las directrices, políticos y objetivos definidos en este Plan determinan el ámbito de acción y responsabilidad tanto de la ciudadanía como de las autoridades e instituciones.

Está compuesto por 4 ejes los cuales son:

### 1. Eje de Gobernabilidad e Institucionalidad.

Objetivo Estratégico 1:

Ejercer una gobernabilidad y Gobernanza de proximidad, responsable, transparente y ágil.

### 2. Eje Territorial.

Objetivo Estratégico 2:

Promover una gestión ambiental, de residuos y de riesgos responsable y sostenible.

**Objetivo Estratégico 3**

Consolidar comunidades y barrios sostenibles, inclusivos y resilientes, que cuenten con servicios y un hábitat de calidad

**Objetivo Estratégico 4**

Brindar opciones de movilidad y conectividad confiables de calidad, eficientes y seguras.

**3. Eje Económico.**

**Objetivo Estratégico 5:**

Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social.

**4. Eje Social.**

**Objetivo Estratégico 6:**

Asegura una vida plena y justa, con igualdad de oportunidades y con acceso a salud, educación, cultura y seguridad.

**3.1 EJE DE GOVERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD.**

Este eje busca construir una cultura política ciudadana y un marco institucional que haga posible la gobernabilidad democrática y el cumplimiento de las normas de convivencia. (PMDOT 2021-2033)

**3.1.1 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.**

<b>META</b>	<b>POA PLANIFICADO</b>	<b>POA EJECUTADO</b>	<b>PRESUPUESTO INVERTIDO</b>
EJECUTAR 85 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ	85	84	2.672.983.08
EJECUTAR 2 PROYECTOS SOCIALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ	2	2	23.849,60
ELABORAR 50 ESTUDIOS TÉCNICOS DEFINITIVOS PARA OBRAS PRIORIZADAS EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EJECUCIÓN 2023	50	53	22.760,97



### 3.1.2 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA.

<b>META</b>	<b>POA PLANIFICADO</b>	<b>POA EJECUTADO</b>	<b>PRESUPUESTO INVERTIDO</b>
EJECUTAR 8 OBRAS DE ESPACIO PUBLICO	8	8	356.965,22
INTERVENIR EN 1.7 KILOMETROS EN VIAS DE ACCESO A BARRIOS	1.7	1.7	482.746,59
ELABORAR 1 PLAN VIAL ZONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA PMDOT-PUGS N° 001-2021	1	0	41.397,66

### 3.1.3 SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

<b>META</b>	<b>POA PLANIFICADO</b>	<b>POA EJECUTADO</b>	<b>PRESUPUESTO INVERTIDO</b>
LOGRAR QUE 5.000 PERSONAS PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.000	5.000	27.818,72

### 3.1.4 COLONIAS VACACIONALES.

<b>META</b>	<b>POA PLANIFICADO</b>	<b>POA EJECUTADO</b>	<b>PRESUPUESTO INVERTIDO</b>
LOGRAR QUE 1.200 NIÑOS Y NIÑAS SE BENEFICIEN CON LAS COLONIAS VACACIONALES CICLO COSTA Y SIERRA	1.200	1.200	27.695,64

### 3.1.5 VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN.

<b>META</b>	<b>POA PLANIFICADO</b>	<b>POA EJECUTADO</b>	<b>PRESUPUESTO INVERTIDO</b>
LOGRAR QUE 550 VOLUNTARIOS PARTICIPEN EN LOS PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO	550	550	14.368,24

### 3.1.6 SOMOS QUITO.

<b>META</b>	<b>POA PLANIFICADO</b>	<b>POA EJECUTADO</b>	<b>PRESUPUESTO INVERTIDO</b>
BENEFICIAR A 40.000 PERSONAS CON LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO SOMOS QUITO	40.000	40.118	46.768,94

### 3.1.7 BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ.

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
IMPLEMENTAR BPA'S EN 4 INICIATIVAS CIUDANAS	4	4	Sin presupuesto

## 3.2 EJE TERRITORIAL.

Este eje busca desarrollar un territorio que consolide entornos favorables, regularizando la propiedad desde el punto de vista de la equidad social, identidad local y sostenibilidad ambiental, dotándolo de la infraestructura vial que mejore la circulación vehicular. (PMDOT 2021-2033)

### 3.2.1 RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
RECUPERAR 1 QUEBRADA DE LAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	1	1	14.994

### 3.2.2 ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
LEVANTAR EL 100% DE LOS REPORTES DE ANÁLISIS DE RIESGOS SOLICITADOS	100	100	Sin presupuesto

### 3.2.3 REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
EJECUTAR 22 ACCIONES EN TERRITORIO PARA MITIGACIÓN DE RIESGOS MENORES	22	17	19.029,52

### 3.2.4 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
ATENDER EL 100% DE EMERGENCIAS Y/O SINIESTROS EN EL DMQ ACTIVADAS POR EL COE-M	100	100	Sin presupuesto

### 3.3 EJE ECONÓMICO.

Este eje busca impulsar una economía productiva, competitiva, diversificada y solidaria que proporcione bienestar a toda la población y genere empleo y trabajo. (PMDOT 2021 -2033).

#### 3.3.1 FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL.

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
LOGRAR 1.250 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS ENTRE UPAS, CIUDADANAS/OS Y ACTORES DE LA EPS	1.250	1.250	20.000

### 3.4 EJE SOCIAL

Este eje busca mejorar la vida los habitantes del Distrito de forma plena, justa e inclusiva; especialmente de aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. (PMDOT 2021 - 2033).

#### 3.4.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
IMPLEMENTAR EN 2 ESPACIOS (MERCADOS, PLATAFORMAS Y COMERCIO AUTÓNOMO) LA ESTRATEGIA DE ESPACIOS SALUDABLES	2	2	28.025
IMPLEMENTAR AL MENOS EN 1 BARRIO, BRIGADAS BARRIALES PARA REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	1	1	
LOGRAR QUE 885 MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS FERIAS Y PLATAFORMAS MUNICIPALES, COMERCIO AUTÓNOMO Y CENTROS MUNICIPALES DEL PATRONATO SAN JOSÉ) PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, BIOSEGURIDAD Y PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	885	959	

RECOLECTAR 1.363 MUESTRAS DE ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	1.363	1.341	
LOGRAR QUE 300 PERSONAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN	300	300	

### 3.4.2 SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
EJECUTAR 5.338 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	5.338	3.712	11.779,32
IMPLEMENTAR 1.334 INTERVENCIONES PREVENTIVAS EN PERSONAS IDENTIFICADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	1.334	1.334	

### 3.4.3 MANEJO DE FAUNA URBANA

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
CONCIENTIZAR A 1.500 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ	1.500	1.521	Sin presupuesto
ATENDER EL 90% DE REQUERIMIENTOS DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS	90	94,26	Sin presupuesto

### 3.4.4 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
LOGRAR QUE 3.000 PERSONAS SE INVOLUCREN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN EN DERECHOS DE GRUPOS DE	3.000	3.000	15.929,5

ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO			
--	--	--	--

### 3.4.5 AGENDA CULTURAL METROPOLITANA

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
LOGRAR 60 ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES MEDIANTE PUESTAS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL.	60	60	21.000

### 3.4.6 TERRITORIO Y CULTURA

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
LOGRAR 3 PROCESOS ARTICULADOS QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD ARTÍSTICO-CULTURAL DEL DMQ	3	3	13.950

### 3.4.7 PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA

META	POA PLANIFICADO	POA EJECUTADO	PRESUPUESTO INVERTIDO
INTERVENIR EN 16 BARRIOS CON ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR LA ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.	16	16	4.496,1

## 4 INFORMACIÓN FINANCIERA:

EJE DEL PLAN DE DESARROLLO	DES.PROYECTO	CODIFICADO	DEVENGADO
1. EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD.	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.633.558,17	1.604.158,31
	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	2.833.472,82	2.719.593,65
	SOMOS QUITO	47.000,00	46.768,94
	SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	27.929,74	27.818,72
	VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	14.373,24	14.368,24
	COLONIAS VACACIONALES	27.697,02	27.695,64
2. EJE TERRITORIAL.	RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN	15.000,00	14.994,00

2. EJE TERRITORIAL.	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	20.324,14	19.029,53
2. EJE TERRITORIAL.	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	4.500,00	4.496,10
3. EJE ECONÓMICO.	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	20.000,00	20.000,00
4. EJE SOCIAL	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	21.000,00	21.000,00
4. EJE SOCIAL	TERRITORIO Y CULTURA	14.000,00	13.950,00
4. EJE SOCIAL	ROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	16.031,25	15.929,50
4. EJE SOCIAL	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	28.030,00	28.025,00
4. EJE SOCIAL	SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	12.360,00	11.779,32

## 5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	TOTAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	% DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS INVERSIÓN
4.949.375,93	3.474.259,60	70.19%

Las obras y proyectos sociales ejecutados en el Proyecto Presupuesto Participativos en el año 2022, se elaboraron a partir de la priorización participativa de la inversión, en las 9 asambleas de presupuestos participativos, y fueron ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:

### 5.1 PARROQUIA LA ARGELIA

OBRA	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO
ADOQUINADO DE LA CALLE E12F HASTA CALLE S18, MIRAVALLE 2 Y 3, PARROQUIA ARGELIA	114.576,27	122.203,51	TERMINADA
ADOQUINADO, BORDILLOS Y GRADERIOS DE LA CALLE SAA, DESDE CAMINO DEL INCA HASTA CALLE C, ADOQUINADO DEL PASAJE A , SANTA MARÍA DEL SUR, PARROQUIA ARGELIA	77.215,36	111.049,61	TERMINADA
ASFALTADO TRAMO CALLE SARAGURO, DESDE INTERSECCIÓN CALLE TAYA HASTA INTERSECCIÓN CURVA FINAL CALLE SARAGURO, AIDA LEÓN, PARROQUIA ARGELIA	133.132,62	99.344,65	TERMINADA
ADOQUINADO CALLE E10C DESDE CALLE S17A HASTA CALLE S18, ORIENTE QUITIÑO, PARROQUIA ARGELIA	25.292,71	27.015,97	TERMINADA
SERVICIO DE CAPACITACIÓN CAPACÍTATE ARGELIA MIRADOR BAJO DE LA ARGELIA, PARROQUIA LA ARGELIA	15.000,00	11.925,00	TERMINADA
<b>TOTAL</b>	<b>365.216,95</b>	<b>371.538,74</b>	

## 5.2 PARROQUIA SAN BARTOLO

OBRA	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO
READECUACIÓN CANCHAS DEPORTIVAS, SANTA ANITA 1, PARROQUIA SAN BARTOLO	42.570,00	41.470,44	TERMINADA
MEJORA INFRAESTRUCTURA RECREACIONAL Y COMPLEJO DEPORTIVO, CDLA. GERMAN AVILA, PARROQUIA SAN BARTOLO	35.376,70	44.999,47	TERMINADA
REPOTENCIACIÓN DE PARQUE (DESDE CALLE LINO CURIMA HASTA CALLE PEDRO CAPIRO), BARRIONUEVO, PARROQUIA SAN BARTOLO	13.550,00	13.524,91	TERMINADA
REPOTENCIACIÓN DE PARQUE (DESDE CALLE GIL NAVARRETE HASTA CALLE HUMBERTO MEDINA), BARRIONUEVO, PARROQUIA SAN BARTOLO	29.400,00	29.395,83	TERMINADA
CERRAMIENTO Y ARREGLO CANCHA DE VÓLEY, BÁSQUET E INSTALACIÓN JUEGOS EN EL PARQUE, COOPERATIVA FRENTE POPULAR, PARROQUIA SAN BARTOLO	56.618,23	51.873,08	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON CERRAMIENTO Y GRADERÍO, CDLA. GATAZO, PARROQUIA SAN BARTOLO	33.085,71	33.083,61	TERMINADA
ARREGLO DE CANCHA, JUEGOS RECREATIVOS DEL PARQUE SONRISAS, UNIÓN Y JUSTICIA, PARROQUIA SAN BARTOLO	46.000,00	40.615,06	TERMINADA
RECONSTRUCCIÓN Y ARREGLO DE CANCHA DE BÁSQUET, LOS ARRAYANES, PARROQUIA SAN BARTOLO	38.000,00	65.093,49	TERMINADA
MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA CASA COMUNAL, CLEMENTE BALLEEN, PARROQUIA SAN BARTOLO	17.678,57	17.861,72	TERMINADA
ARREGLO ESPECÍFICO DE SEDE SOCIAL, LIGA CLEMENTE BALLEEN, PARROQUIA SAN BARTOLO	11.000,00	8.542,21	TERMINADA
ADOQUINADO ESPACIO PÚBLICO SMZ.1 , 14 DE ENERO, PARROQUIA SAN BARTOLO	32.500,00	25.877,69	TERMINADA
ADOQUINADO ESPACIO PÚBLICO OE5U, 14 DE ENERO, PARROQUIA SAN BARTOLO	24.000,00	15.470,34	TERMINADA
ADOQUINADO DE UN PASAJE, CDLA. PRIMERO DE MAYO EL CALZADO, PARROQUIA SAN BARTOLO	14.250,00	35.248,50	TERMINADA
ADOQUINADO PASAJE OE5B, EL CALZADO, PARROQUIA SAN BARTOLO	48.000,00	37.681,73	TERMINADA
TOTAL	442.029,22	460.738,08	

## 5.3 PARROQUIA CHILIBULO

OBRA	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO
------	-------------------	-----------------	--------

ADECENTAMIENTO DEL ÁREA COMUNAL (CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y ARREGLO DE PUERTA DE ENTRADA), CDLA. BERMEO, PARROQUIA CHILIBULO	44.642,86	37.806,50	TERMINADA
MANTENIMIENTO DE LA CASA BARRIAL URBANIZACIÓN SANTIAGO, PARROQUIA CHILIBULO	35.714,29	37.371,78	TERMINADA
REMODELACIÓN DE LA UPC Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CASA BARRIAL DE LA CIUADAELA YAGUACHI, PARROQUIA CHILIBULO	44.642,86	45.786,58	TERMINADA
REMODELACIÓN DE LA CASA BARRIAL , 4 DE DICIEMBRE, PARROQUIA CHILIBULO	53.571,43	54.541,10	TERMINADA
CONTRUCCÓN DE ESCALINATAS SAN LUIS, JESÚS DEL GRAN PODER, PARROQUIA CHILIBULO	54.464,29	41.540,87	TERMINADA
READOQUINADO DE LA CALLE EGUSQUIZA, SAN JOSÉ DE CHILIBULO, PARROQUIA CHILIBULO	127.751,22	143.942,81	TERMINADA
TOTAL	360.786,94	360.989,63	

#### 5.4 PARROQUIA CHIMBACALLE

OBRA	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS SEDE SOCIAL , CIUADAELA MÉXICO, PARROQUIA CHIMBACALLE	10.900,00	10.251,14	TERMINADA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA BODEGA, PÉREZ PALLARES, PARROQUIA CHIMBACALLE	6.300,00	6.269,41	TERMINADA
REMODELACIÓN DE BATERÍA SANITARIA PARA HOMBRES Y MUJERES, PÉREZ PALLARES, PARROQUIA CHIMBACALLE	11.250,00	10.040,53	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA , ASOCIACIÓN ANDRÉS PÉREZ, PARROQUIA CHIMBACALLE	77.625,00	68.260,54	TERMINADA
RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y GRADERIOS, CIUADAELA MÉXICO, PARROQUIA CHIMBACALLE	81.822,39	51.442,90	TERMINADA
ADOQUINADO DEL PASAJE SIN NOMBRE, PIO XII, PARROQUIA CHIMBACALLE	17.562,89	15.726,42	TERMINADA
REPARACIÓN DE ESCALINATA DEL PASAJE LOS COLORADOS, CIUADAELA JARAMILLO ARTEAGA, PARROQUIA CHIMBACALLE	42.673,21	36.277,35	TERMINADA
TOTAL	248.133,50	198.268,29	

#### 5.5 PARROQUIA LA FERROVIARIA

OBRA	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO
MANTENIMIENTO DE LA CASA BARRIAL, COOP. 9 DE JULIO , PARROQUIA FERROVIARIA	31.071,43	28.230,86	TERMINADA



CERRAMIENTO DEL ESPACIO VERDE E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS, BARRIO VERTIENTES UNIDAS, PARROQUIA FERROVIARIA	9.446,43	9.441,72	TERMINADA
CERRAMIENTO DE LA CASA BARRIAL, FERROVIARIA ALTA, PARROQUIA FERROVIARIA	1.964,29	1.965,61	TERMINADA
MANTENIMIENTO DE LA CASA BARRIAL, BARRIO VERTIENTES UNIDAS, PARROQUIA FERROVIARIA	16.474,41	13.410,67	TERMINADA
RECONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE, GRADERÍOS Y VISERA, BARRIO TARQUI, PARROQUIA FERROVIARIA	73.522,32	65.906,15	TERMINADA
MANTENIMIENTO DE LA CASA BARRIAL MARÍA BELÉN, FORESTAL ALTA, COLECTIVO URBANO Y SOCIAL FERROVIARIA, PARROQUIA FERROVIARIA	18.000,00	18.051,26	TERMINADA
ASFALTO DE LA CALLE JOHN HARMAN, CHIRIYACU ALTO, PARROQUIA FERROVIARIA	76.278,57	63.184,48	TERMINADA
MEJORAMIENTO Y PROTECCIONES DE LA CALLE CHICAN, FORESTAL ALTA, COLECTIVO URBANO Y SOCIAL FERROVIARIA, PARROQUIA FERROVIARIA	7.589,29	7.581,48	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN, SANTA TERESITA, PARROQUIA FERROVIARIA	128.006,25	42.110,81	TERMINADA
REPARACIÓN DEL TRIANGULO UBICADO EN LAS CALLE HELEODORO AYALA Y EDUARDO MORLEY Y CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS NUEVOS EN VARIAS CALLES, FERROVIARIA ALTA, PARROQUIA FERROVIARIA	9.464,29	9.461,41	TERMINADA
REASFALTO DEL TRIÁNGULO DE LA CALLE CHICAN , FORESTAL ALTA, COLECTIVO URBANO Y SOCIAL FERROVIARIA, PARROQUIA FERROVIARIA	5.186,61	5.057,75	TERMINADA
ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA, PLAN PILOTO CHIRIYACU, PARROQUIA FERROVIARIA	16.982,63	15.596,79	TERMINADA
HABILITACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, SANTA TERESITA, PARROQUIA FERROVIARIA	5.178,57	5.474,89	TERMINADA
TOTAL	399.165,07	285.473,88	

## 5.6 PARROQUIA LA MAGDALENA

OBRA	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO
IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN ÁREA VERDE, SAN JOSÉ DE LA MAGDALENA, PARROQUIA MAGDALENA	19.821,43	14.558,95	TERMINADA
AMPLIACIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA EN LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO, CDLA ATAHUALPA ORIENTAL, PARROQUIA MAGDALENA	16.071,43	13.590,79	TERMINADA
RECONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL PASAJE OE4B, MAGDALENA CENTRAL, PARROQUIA MAGDALENA	964,29	963,74	TERMINADA
DERROCAMIENTO Y ADECENTAMIENTO DE LA ESQUINA DEL PARQUE HERMANOS CRISTIANOS, PARROQUIA MAGDALENA	12.495,54	11.142,35	TERMINADA

MANTENIMIENTO ESPECÍFICO DE LA CASA SOCIAL VILLA FLORA, PARROQUIA MAGDALENA	39.000,00	38.066,92	TERMINADA
CERRAMIENTO DE LA CASA BARRIAL, VILLA FLORA, PARROQUIA MAGDALENA	11.316,96	11.315,73	TERMINADA
READECUACIÓN PARQUE DE LA JUVENTUD, SANTA ANA, PARROQUIA MAGDALENA	57.857,14	29.662,75	TERMINADA
ADECENTAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS, ATAHUALPA SUR OCCIDENTAL, PARROQUIA LA MAGDALENA	63.174,72	42.807,12	TERMINADA
ADOQUINADO DEL PASAJE LATACUNGA ENTRE AV. LOS LIBERTADORES Y CALLE QUITUS, MAGDALENA CENTRAL, PARROQUIA MAGDALENA	37.366,07	23.626,72	TERMINADA
<b>TOTAL</b>	<b>258.067,58</b>	<b>185.735,06</b>	

### 5.7 PARROQUIA LA MENA

OBRA	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY, CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA MENA	23.563,89	21.135,15	TERMINADA
REPOSICIÓN DE JUEGOS INFANTILES, 12 DE JULIO, PARROQUIA MENA	10.714,29	11.106,02	TERMINADA
REMODELACIÓN DEL PARQUE DEL 41, COMBATIENTES DEL 41, PARROQUIA MENA	19.642,86	21.243,42	TERMINADA
REPARACIÓN DE MURETE DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE, CIUDADELA TARQUI, PARROQUIA MENA	22.321,43	22.319,13	TERMINADA
REPAVIMENTACIÓN DE LA CANCHA CENTRAL Y VISERA, SANTA BÁRBARA DE CHILLOGALLO, PARROQUIA MENA	34.821,43	33.453,03	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO, LA RAYA, PARROQUIA MENA	35.714,29	44.462,80	TERMINADA
REPARACIÓN DE ESCALINATA Y CAMINERÍA BARRIO REINO DE QUITO, PARROQUIA MENA	22.321,43	18.912,72	TERMINADA
RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA EN EL PASAJE, SANTA BÁRBARA "5 DE FEBRERO", PARROQUIA MENA	22.321,43	22.321,30	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA, EUGENIO ESPEJO, PARROQUIA MENA	40.178,57	31.095,01	TERMINADA
<b>TOTAL</b>	<b>231.599,61</b>	<b>226.048,57</b>	

### 5.8 PARROQUIA SOLANDA

OBRA	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO
------	-------------------	-----------------	--------

ADECUACIÓN DE CAMINERÍAS EN EL PARQUE EL ARBOLITO, SOLANDA SECTOR 1, PARROQUIA SOLANDA	24.107,14	24.113,34	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SOLANDA SECTOR 1, PARROQUIA SOLANDA	55.357,14	55.357,51	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PARA CAMINATA PEATONAL, UNIÓN POPULAR, PARROQUIA SOLANDA	37.721,62	39.551,39	TERMINADA
CUBIERTA CANCHA DE FÚTBOL NÚMERO 1, LAS CUADRAS, PARROQUIA SOLANDA	23.214,29	23.210,37	TERMINADA
ARREGLO Y REPARACIÓN DE LAS CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DESDE LA CALLE BORBON Y CALLE S28F COMPLEJO DEPORTIVO, MARIA ELENA SALAZAR, PARROQUIA SOLANDA	76.785,71	74.587,24	TERMINADA
CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE LA LIGA, TURUBAMBA BAJO SUPMZ AH, PARROQUIA SOLANDA	50.000,00	50.000,94	TERMINADA
CERRAMIENTO PARA LAS CANCHAS, TURUBAMBA BAJO SUPMZ H, PARROQUIA SOLANDA	29.464,29	26.444,30	TERMINADA
REHABILITACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO ÁREA DEL PARQUE INFANTIL, EL COMERCIO, PARROQUIA SOLANDA	62.500,00	59.001,36	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN ÁREA VERDE - PARQUE 4 DE DICIEMBRE , SECTOR 4, PARROQUIA SOLANDA	92.805,90	97.196,18	TERMINADA
ADOQUINADO DE PASAJES S22B, OE2D, OE2C, S23, S22B, CALLE AYAPAMBA, RUMIÑAHUI, PARROQUIA SOLANDA	52.678,57	52.551,44	TERMINADA
TOTAL	504.634,66	502.014,07	

## 5.9 PARROQUIA RURAL LLOA





OBRA	MONTO PLANIFICADO	MONTO EJECUTADO	ESTADO
CERRAMIENTO DE MALLA DE LA ETAPA 1 ÁREA COMUNAL (ESCUELA PATRIA), URAUCO, PARROQUIA LLOA	12.640,48	15.476,82	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, COOP. 29 DE MAYO, PARROQUIA LLOA	181.452,34	172.379,23	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, SAN JOSÉ DEL CINTO, PARROQUIA LLOA	45.815,00	32.115,62	TERMINADA
SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO SOCIAL ESCUELA ITINERANTE DE ARTES Y SABERES DE LLOA, PARROQUIA LLOA	15.000,00	11.925,00	TERMINADA
TOTAL	254.907,83	231.896,67	

## 6 DEMANDAS CIUDADANAS.

La ciudadanía presentó demandas y necesidades, las mismas que se cumplieron de acuerdo a la ejecución de programas y proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual 2022, en base a las competencias de esta Administración Zonal, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>CONSULTAS REALIZADAS SOBRE LA GESTIÓN 2022?</b>	<b>RESPUESTAS A LAS CONSULTA DESEA HACER SOBRE LA GESTIÓN 2022</b>
<p>Buenas con todos sobre que barrios fueron otorgados obras gracias</p>	<p>Durante las Asambleas de Presupuestos Participativos 2022-2023 la ciudadanía prioriza la ejecución de obras en los siguientes barrios:</p> <p><b>CHILIBULO:</b> Ma. Augusta Urrutia, Magdalena Alta, Comuna Chilibulo Marcopamba La Raya, La Bermeo, La Santiago Alto, 8 de Noviembre, 4 de Diciembre, La Unión, Urb. Magisterio Pichincha, Batallón Chimborazo, La Dolorosa, La León, Guanojucho, Cdla. Batallón Chimborazo, El Paraíso</p> <p><b>CHIMBACALLE:</b> Chiriyacu Bajo, Luluncoto Alto, Pérez Pallares, Jaramillo Arteaga, Chiriyacu Central, Luluncoto Tercera Etapa, Pio XII, Chimbacalle</p> <p><b>FERROVIARIA:</b> Mirador de Chaguarquingo, Chiriyacu Alto, Ferroviaria Media, 9 de Julio, 29 de Enero, La Forestal Alta, San Vicente, San Patricio de Puengasí, Quito Luz de América, Ferroviaria Media, Cdla. El Recreo, Santa Teresita, 20 de mayo</p> <p><b>LA ARGELIA:</b> Lucha de los Pobres Sector Alto, Rancho Los Pinos, Oriente Quiteño, Mirador San Carlos del Sur, Santa Rosa de La Argelia, Cumbres Orientales, Miravalle Nro. 1 Caminos de Los Incas, Hierba Buena Nro. 1, San Carlos del Sur, Ciudadela Orangine, Lucha de los Pobres Sector Bajo, Lucha de los Pobres Sector Medio, Hogar del Trabajador.</p> <p><b>LA MAGDALENA:</b> Magdalena Central, Villa Flora, Santa Ana, Cdla Atahualpa Oriental, Dos Puentes, Hermanos Cristianos</p> <p><b>LA MENA:</b> Santa Bárbara Baja, Coop. de Vivienda 19 de Mayo, Eugenio Espejo, Ciudad de Quito, Cdla. Tarqui, Cristo Rey, Santa Bárbara 5 de Febrero, Reino de Quito, Santa Bárbara de Chillogallo</p> <p><b>LLOA:</b> Centro Poblado, Urauco, Coop. 29 de mayo</p> <p><b>SAN BARTOLO:</b> 14 de Enero, Cdla. Teniente Hugo Ortiz, Cdla. El Calzado, Cdla. Unión y Justicia, Clemente Ballén, Barrionuevo, Cdla. La Gatazo, 28 de Marzo, Cdla. Quito Sur, Frente Popular, Los Arrayanes, 6 de Agosto, Germán Ávila, Santa Anita 1, San Bartolo, Santa Anita 2, Cdla. La Internacional</p> <p><b>SOLANDA:</b> Sector 4, Sector 1, Las Cuadras, Gral. Rumiñahui, Parque El</p>

	Arbolito, Casas Quito, El Carmen, María Elena Salazar, Unión Carchense, Turubamba Bajo, La Isla, Parque 2 De Diciembre, Sector 1, Sector 2, Sector 4 Parque de la Virgen, La Isla, Sector 3, Turubamba Bajo, Turubamba Alto
Asignación de presupuesto para obra física y la forma de distribuirla, así como el cumplimiento de las fechas de entrega y las condiciones de la misma, cantidad exacta de la inversión en cada una de ellas.	<p>En el año 2022, a través del proyecto Presupuestos Participativos se asignó \$ 3.352.464,55 para las nueve parroquias de la zona Eloy Alfaro. La distribución de este monto a cada parroquia, depende de factores como: densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas e infraestructura.</p> <p>La comunidad puede solicitar obras a la Administración Zonal según el cronograma establecido en el Reglamento a la Ordenanza Metropolitana 038-2022 correspondiente al Sistema Metropolitano de Participación Ciudadana; posteriormente se realizan los estudios de prefactibilidad y aquellos pedidos factibles son analizados por la Asamblea Parroquial para su priorización.</p>
Porque no se ha hecho la rendición de cuentas de forma presencial, ya que deben hacer un informe del presupuesto de la zona, en qué se ha invertido por servicio, porque se demoran la ejecución de obras hasta el siguiente año, cuánto se ha ejecutado y porque no se ha ejecutado, tampoco nos han informado cómo quedó lo de las delimitaciones de barrios y parroquias	<p>La rendición de cuentas correspondiente al periodo fiscal 2021, se realizó el 27 de abril de 2022 en el auditorio del Museo Interactivo de Ciencias y contó con transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Administración Zonal Eloy Alfaro. Para el 2023, se realizará de acuerdo al cronograma determinado por la autoridad competente de forma presencial y también contará con transmisión en vivo.</p>
Cuando empieza a ejecutarse las obras de Presupuesto Participativo del año 2022 del barrio El Paraíso	<p>Las obra priorizadas en el periodo fiscal 2022 (septiembre) se ejecutarán durante el 2023.</p>

ACCIÓN	NOMBRES	CARGO	FIRMA ELECTRÓNICA
Elaboración	Ing. John Roberto Lema Mosquera.	Responsable Unidad de Planificación	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JOHN ROBERTO LEMA MOSQUERA</b></p>
Revisado	Ing. Andrea Katherine Alvarado Rodríguez.	Directora de Gestión Participativa	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>ANDREA KATHERINE ALVARADO RODRIGUEZ</b></p>
Revisado	Ing. Johana Belén Almeida Beltrán.	Directora de Gestión de Territorio	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JOHANA BELEN ALMEIDA BELTRAN</b></p>
Revisado	Ing. Diana Alejandra Reinoso Caicedo.	Directora Administrativa Financiera	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>DIANA ALEJANDRA REINOSO CAICEDO</b></p>