

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/06/2024
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZMS-DZAF-UZA-2024-0856-E

Presupuestos Participativos
2024

Administración Zonal
Manuela Sáenz



Quito
Alcaldía Metropolitana

1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SÁENZ	1.2 Parroquia	Itchimbia
1.3 Zona Metropolitana (según IRM referencial):	Urbana	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna:	EL DORADO
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	57964 (REFERENCIAL)	1.6 Ubicación:	CALLE ANTONIO ELIZALDE
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	1.8 Uso de Suelo:	
1.9 Punto de Georreferencia: Coordenadas TMQ			
X: 778075	Y: 9975910	(Inicio del Proyecto)	X: 778016 Y: 9975910 (Fin del Proyecto)
X: 778077	Y: 9975940	(Inicio del Proyecto)	X: 778138 Y: 9975772 (Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público <input checked="" type="checkbox"/> Vialidad <input type="checkbox"/> Infraestructura <input type="checkbox"/>
2.2 Nombre del requerimiento:	INTERVENCIÓN VIAL CALLE ANTONIO ELIZALDE, DESDE MURO LINDERO DEL PARQUE ITCHIMBIA HASTA JULIO CASTRO, CDLA. ARGENTINA, PARROQUIA ITCHIMBIA
Desde:	MURO DE CONTENCION DEL PARQUE ITCHIMBIA
Hasta:	INTERSECCION CALLE VALPARAISO
2.3 ID Vía:	CALLE ANTONIO ELIZALDE

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	SI	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO	
3.3 Afectaciones:	N/A	SI	NO	X	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	100 %			



3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ				Residencial/Comercial			

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :	CALLE		5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Bueno	X	Regular	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho :	300m	7m	5.1.5 Capa de Rodadura :	ASFALTO			
5.1.4 Área (m2) :	2100m2		5.1.6 Detalles y alcance de la intervención : DE LA INSPECCION REALIZADA CONJUNTAMENTE CON LOS DIRECTIVOS DE LA CIUDADELA, SE OBSERVO QUE EL ASFALTADO ESTA EN MAL ESTADO POR LO QUE SE RECOMIENDA LA ESCARIFICACION DEL ASFALTO VIEJO Y LA COLOCACION DE UNA NUEVA CAPA DE ASFALTO DE LA CALLE ANTONIO ELIZALDE				

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

0

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:	\$ 110,500.00	SIN INCLUIR IVA
--	------	---------------	-----------------

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

6. ANÁLIS JURÍDICO

CON JUSTIFICATIVO TÉCNICO

7. ANÁLIS SOCIAL

Está inserto en la normativa de la OM 038, contribuye al cumplimiento del PMDOT, y contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida del sector

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES

ES FACTIBLE

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible:

11.2 No Factible

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre:	IVAN GUILLERMO CANDO ROBALINO	
12.2 Teléfono de contacto:	984796964	
12.3 Dirección:	EL DORADO	
12.4 Barrio en el que vive:	CIUADADELA ARGENTINA	

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
Ing. Jose Garcia	Ing. Alex Bonilla S.	Mgs. Marcelo Albuja G.
TÉCNICO/A UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	DIRECTOR HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
Abg. Byron Cueva A.	Mgs. Roberto Carpio R.	Sr. Luis Robles P.
DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
	Aprobado por:	
	F:	
	Mgs. Hernan Alejandro Ortiz D.	
	ADMINISTRADOR ZONAL	