

SECTOR: Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación

PLAN OPERATIVO ANUAL (2025)

DEPENDENCIA			Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)							PRESUPUESTO		COD. COMPAÑIA	03
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	TM.FISCAL	TM.AUTOGES	TOTAL		
QUITO PARTICIPA	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO	INTERVENIR 2.68 KILÓMETROS EN VÍAS DE ACCESO A BARRIOS EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 2.68	Ejecutar obras de vías de acceso a barrios en la Administración Zona	Repotenciación vial calle Oe2b, barrio General Rumiñahui, Parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-07-15	2025-07-30						
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-07-30	2025-09-28						
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-09-28	2025-12-16	750105	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00		
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-16	2025-12-17						
		Elaboración de diseño y estudios para la ejecución de obras de la Administración Zonal	No Aplica	Elaboración de diseño y estudios para la ejecución de obras de la Administración Zonal (Específica)	2025-03-01	2025-06-30	730605	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00			
							730606	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00			
		EJECUTAR 74 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 74.00	Ejecutar obras de espacio público en la Administración Zonal	Arreglo de accesos laterales "Pasajes" y caminerías internas del parque, barrio Solanda Sector 4, parroquia Solanda.	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-15	2025-06-30						
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-30	2025-08-29						
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-29	2025-11-16	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00		
					Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-16	2025-11-17						
				Mejoramiento urbano para la implementación de sendero seguro Av. Ajavi, Parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-15	2025-06-30						
					Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-30	2025-08-29						
					Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-29	2025-11-16	750104	\$ 175,383.00	\$ 0.00	\$ 175,383.00		
						750105	\$ 95,000.00	\$ 0.00	\$ 95,000.00				
						780103	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00				
Planificación y ejecución de intervenciones menores en el espacio público.	No Aplica	Adquisición de materiales para la ejecución de intervenciones menores en el espacio público (Específica)	2025-04-01	2025-12-31									
					730418	\$ 255,906.31	\$ 0.00	\$ 255,906.31					
					730504	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00					
					730811	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00					
			750104	\$ 42,607.00	\$ 0.00	\$ 42,607.00							
ENTREGAR 65 PLANES VIALES PARROQUIALES DEL DMQ EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 65.00	Planificación vial local de la Administración Zonal	No Aplica	Levantar insumos para la elaboración de planes viales (Específica)	2025-03-01	2025-12-31	730606	\$ 125,000.00	\$ 0.00	\$ 125,000.00				
<b>Sub Total:</b>									<b>\$ 1,323,906.31</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,323,906.31</b>		
INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL CO	EJECUTAR 646 OBRAS CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 646.00	Liquidación de obligaciones presupuestarias adquiridas	No Aplica	Liquidación de obras del contrato con código MCO-MDMQ-2024-407 (Específica)	2025-01-01	2025-03-31	750104	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00			
				Liquidación de obras del contrato con código MCO-MDMQ-2024-406 (Específica)	2025-01-01	2025-03-31	750105	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00			
				Liquidación de obras del contrato con código MCO-MDMQ-2024-405 (Específica)	2025-01-01	2025-03-31	750105	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00			
				Liquidación de obras del contrato con código COTO-MDMQ-2024-410 (Específica)	2025-01-01	2025-03-31	750105	\$ 72,000.00	\$ 0.00	\$ 72,000.00			
				Anticipos no devengados (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	750104	\$ 448,581.85	\$ 0.00	\$ 448,581.85			
							750105	\$ 338,247.15	\$ 0.00	\$ 338,247.15			
				Obras de presupuestos participativos	Adoquinado calle e12c, barrio Rancho Los Pinos, parroquia La Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02					
						Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01					
						Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 68,819.59	\$ 0.00	\$ 68,819.59	
						Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20					
Adoquinado de la calle e9c, barrio Oriente Quiteño, parroquia La Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02										

	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 25,362.34	\$ 25,362.34
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Adoquinado de la calle S16C, barrio Coop. IESS FUT, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 45,928.04	\$ 45,928.04
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Adoquinado de la calle, barrio Cda. Tarqui, parroquia La Mena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Adoquinado de un tramo de la calle Carapungo, barrio Santiago Alto, parroquia La Mena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 78,400.00	\$ 78,400.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Adoquinado del pasaje OE2K, barrio El Calzado 1 de mayo, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 19,786.80	\$ 19,786.80
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Adoquinado del pasaje OE2N, barrio El Calzado 1 de mayo, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 19,433.04	\$ 19,433.04
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Adoquinado en pasajes s/n, barrio El Palmar de Solanda, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 11,947.50	\$ 11,947.50
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Adoquinado y bordillos de la calle quipus (e13), barrio San Luis de Miravalle, parroquia La Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 54,972.00	\$ 54,972.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Adoquinado y bordillos del pasaje r, barrio El Mirador, parroquia La Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 45,996.60	\$ 45,996.60
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Arreglo de baños de la casa barrial, barrio El Recreo CC, parroquia La Magdalena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 4,774.51	\$ 4,774.51

Arreglo integral del parque y juegos infantiles, barrio Sector 3 Manzana 1, parroquia Solanda	Acta de entrega recepción	2025-10-23	2025-10-24				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 24,861.90	\$ 0.00	\$ 24,861.90
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Asfaltado y reconstrucción de bordillos calle Villonaco, barrio Los Andes, parroquia Chimbacalle	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 127,650.24	\$ 0.00	\$ 127,650.24
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20				
Cambio de césped sintético, barrio Cda Atahualpa, parroquia La Magdalena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 12,768.10	\$ 0.00	\$ 12,768.10
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Cambio de cubierta - cielo raso - canales de aguas lluvias y sistema eléctrico en casa barrial, barrio La Clemencia, parroquia Ferroviaria	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24				
Cambio de cubiertas en patio de comidas plaza comercial la "J", barrio Solanda sector 1, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 18,952.50	\$ 0.00	\$ 18,952.50
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24				
Cerramiento perimetral casa comunal, Barrio Unión Popular, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 23,545.02	\$ 0.00	\$ 23,545.02
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Colocación de juego infantil plástico, barrio Recreo CC, parroquia La Magdalena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 11,902.00	\$ 0.00	\$ 11,902.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Colocación de juegos de arcos de futbol y básquetbol, barrio Atahualpa Occidental, parroquia La Magdalena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 2,514.48	\$ 0.00	\$ 2,514.48
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Colocación de pasamanos pintura y obras menores en la escalinata reino de quito, barrio Reino de Quito, parroquia La Mena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 17,470.00	\$ 0.00	\$ 17,470.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20				
Construcción cancha de vóley, Barrio Solanda Sector Parque Ecológico, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				

	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 22,321.50	\$ 0.00	\$ 22,321.50
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Construcción de aceras con adoquinado decorativo, barrio Las Cuadras, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 23,003.96	\$ 0.00	\$ 23,003.96
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20				
Construcción de adoquinado y bordillos en un tramo de la calle Paraiso, barrio el Paraiso, parroquia Chilibulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 63,554.00	\$ 0.00	\$ 63,554.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20				
Construcción de aula taller área comunal, barrio Epictachima, parroquia Ferroviaria	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24				
Construcción de baterías sanitarias, barrio Lucha de los Pobres, parroquia La Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 5,051.75	\$ 0.00	\$ 5,051.75
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Construcción de bodega en planta alta, barrio Cdia. Gatazo, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 16,414.27	\$ 0.00	\$ 16,414.27
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24				
Construcción de bordillos y adoquinado calle Alcantarilla OE11B (Cruz Blanca) y sus pasajes, barrio Protec. Chilibulo, parroquia Chilibulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 75,810.00	\$ 0.00	\$ 75,810.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20				
Construcción de caminería en un tramo del parque, barrio Frente Popular, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 15,422.88	\$ 0.00	\$ 15,422.88
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Construcción de caminerías perimetrales colocación de juego infantil y juegos inclusivos, barrio Solanda sector 3, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 27,789.59	\$ 0.00	\$ 27,789.59
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Construcción de caminerías, barrio Turubamba Bajo, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 6,300.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				

Construcción de cubierta con estructura metálica sobre la terraza de la casa barrial, barrio Atahualpa Sur Oriental, parroquia La Magdalena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 50,922.00	\$ 50,922.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24			
Construcción de escalinata en pasaje s23a ,barrio El Mirador, parroquia La Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 93,896.00	\$ 93,896.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Construcción de escalinata, barrio Forestal Alta, parroquia Ferroviaria	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 115,500.00	\$ 115,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20			
Construcción de graderío y visera, barrio Coop. IESS FUT, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 32,580.00	\$ 32,580.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31			
Construcción de la cancha de vóley visera y graderíos, barrio Turubamba Alto SMZ A, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 30,056.40	\$ 30,056.40
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31			
Construcción de muro de contención en la calle OE11B, barrio Protección de Chilbulo, parroquia Chilbulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 70,649.26	\$ 70,649.26
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31			
Construcción de muro, barrio Hogar del Trabajador, parroquia La Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 34,821.75	\$ 34,821.75
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31			
Construcción de pista de patinaje camineras y bancas en área verde comunal, barrio Álvaro Pérez, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31			
Construcción de un centro de rehabilitación en planta alta, barrio La Gatazo, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24			
Construcción de un tramo de bordillos para la calle Virgen Pata, barrio Virgen Pata, parroquia Chilbulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01			

	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 14,230.00	\$ 0.00	\$ 14,230.00		
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)		2025-07-19	2025-07-20				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)		2025-04-01	2025-04-16				
Construcción de visera para graderío cancha parque San Martín, barrio Clemente Ballén, parroquia San Bartolo	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15						
		Ejecución de obra física (Específica)		2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 17,457.00	\$ 0.00	\$ 17,457.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)		2025-08-30	2025-08-31				
Construcción de visera y graderío en cancha de básquet y vóley, barrio Santa Bárbara Baja, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16						
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)		2025-04-16	2025-06-15				
		Ejecución de obra física (Específica)		2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 16,290.00	\$ 0.00	\$ 16,290.00
Construcción del adoquinado del pasaje Pumamaqui, barrio 29 de Mayo, parroquia Lloa	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31						
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)		2025-02-15	2025-03-02				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)		2025-03-02	2025-05-01				
Construcción del cerramiento de malla para predio de tanques de agua de Urauco, barrio Urauco, parroquia Lloa	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 29,547.51	\$ 0.00	\$ 29,547.51		
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)		2025-07-19	2025-07-20				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)		2025-04-01	2025-04-16				
Construcción del cerramiento de malla para predio de tanques de agua de Urauco, barrio Urauco, parroquia Lloa	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15						
		Ejecución de obra física (Específica)		2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 18,744.00	\$ 0.00	\$ 18,744.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)		2025-08-30	2025-08-31				
Construcción integral de parque en área verde, sector Balcones de la Ferroviaria, Barrio Lotiz Quingaiza, parroquia Ferroviaria	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16						
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)		2025-04-16	2025-06-15				
		Ejecución de obra física (Específica)		2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 113,302.67	\$ 0.00	\$ 113,302.67
Diseño y construcción del parque los cedrones, barrio Solanda sector 3, parroquia Solanda	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31						
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)		2025-04-01	2025-04-16				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)		2025-04-16	2025-06-15				
Instalación de juegos infantiles, barrio Frente Popular, parroquia San Bartolo	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 41,834.36	\$ 0.00	\$ 41,834.36		
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)		2025-08-30	2025-08-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)		2025-04-01	2025-04-16				
Instalación de juegos infantiles, barrio Frente Popular, parroquia San Bartolo	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15						
		Ejecución de obra física (Específica)		2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 12,800.00	\$ 0.00	\$ 12,800.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)		2025-08-30	2025-08-31				
Levantamiento de cerramiento de la casa comunal, barrio Clemente Ballén, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16						
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)		2025-04-16	2025-06-15				
		Ejecución de obra física (Específica)		2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 6,478.92	\$ 0.00	\$ 6,478.92
Levantamiento en altura de malla en cerramiento existente, barrio La Lorena, parroquia Chilibulo	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31						
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)		2025-04-01	2025-04-16				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)		2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00		
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)		2025-08-30	2025-08-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)		2025-04-01	2025-04-16				

Mejoramiento de cerramiento, barrio Yaguachi, parroquia Chilbulo	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 10,590.00	\$ 0.00	\$ 10,590.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-08-30	2025-08-31				
Mobiliario urbano colocación de bancas prefabricadas, barrio Los Andes, parroquia Chimbacalle	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 19,806.08	\$ 0.00	\$ 19,806.08
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-08-30	2025-08-31				
Pavimentación de la cancha de vóley; barrio El Calzado, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-03-02	2025-05-01				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-05-01	2025-07-19	750104	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-07-19	2025-07-20				
Pavimentación del área exterior de la casa taller y cerramiento con tubo estructural, barrio Alvaro Pérez, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 28,497.00	\$ 0.00	\$ 28,497.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-08-30	2025-08-31				
Readecuación aula no.1 de la casa barrial, barrio San José de Chilbulo, parroquia Chilbulo	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-05-01	2025-05-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-05-16	2025-07-15				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 12,882.00	\$ 0.00	\$ 12,882.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-10-23	2025-10-24				
Readecuación de cancha de vóley en el parque central zapotal, barrio La Santiago, parroquia Chilbulo	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 31,786.00	\$ 0.00	\$ 31,786.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-08-30	2025-08-31				
Readecuación integral parque central, barrio La Lorena, parroquia Chilbulo	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 15,680.00	\$ 0.00	\$ 15,680.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-08-30	2025-08-31				
Readequinado calle Aushyris, barrio La Magdalena Central, parroquia La Magdalena	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-03-02	2025-05-01				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 120,255.42	\$ 0.00	\$ 120,255.42
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-07-19	2025-07-20				
Readequinado de la calle e8c, barrio Epiclachima, parroquia Ferroviaria	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-03-02	2025-05-01				
	Ejecución de obra física (Especifica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Especifica)	2025-07-19	2025-07-20				
Readequinado de un tramo de la calle Neptali Jarrin, Barrio Vertientes, parroquia Ferroviaria	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2025-03-02	2025-05-01				

	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 36,400.00	\$ 0.00	\$ 36,400.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02				
Reconstrucción de aceras y bordillos, barrio Pio XII, parroquia Chimbacalle	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 15,266.08	\$ 0.00	\$ 15,266.08
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20				
Reconstrucción de cancha de básquet, barrio La Santiago II, parroquia Chilibulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 41,000.00	\$ 0.00	\$ 41,000.00
Reconstrucción integral del parque 17, barrio Luis A. Valencia, parroquia Solanda	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
Reconstrucción integral del parque 21 de Febrero, barrio Solanda sector 4, parroquia Solanda	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 61,727.88	\$ 0.00	\$ 61,727.88
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
Reconstrucción integral del parque 21 de Febrero, barrio Solanda sector 4, parroquia Solanda	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 40,800.00	\$ 0.00	\$ 40,800.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Reconstrucción integral parque Mariscal, barrio Solanda sector 1, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 4,121.52	\$ 0.00	\$ 4,121.52
Rediseño y reconstrucción de escalinata calle Tachina, barrio Combatientes del 41, parroquia La Mena	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01				
Refacción de la cancha de uso múltiple, barrio Hierba Buena 1, parroquia La Argelia	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 67,500.00	\$ 0.00	\$ 67,500.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
Rehabilitación de la cancha de uso múltiple, barrio Hierba Buena 1, parroquia La Argelia	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 18,000.00	\$ 0.00	\$ 18,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Rehabilitación de escalinata calle Jauja, barrio Hermano Miguel, parroquia Chilibulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 18,900.00	\$ 0.00	\$ 18,900.00
Rehabilitación de infraestructura para implementación de turismo comunitario, barrio Urauco, parroquia Lloa	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15				
Rehabilitación de infraestructura para implementación de turismo comunitario, barrio Urauco, parroquia Lloa	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 44,122.00	\$ 0.00	\$ 44,122.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16				

Rehabilitación de la casa barrial, barrio Santa Bárbara Baja, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 34,965.00	\$ 34,965.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24			
Rehabilitación del área verde, barrio Urbanización Vencedores de Pichincha, parroquia La Mena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31			
Rehabilitación del espacio verde, barrio San Cristóbal 2, parroquia La Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 68,769.77	\$ 68,769.77
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31			
Rehabilitación integral de baños e implementación de un escenario en casa comunal, barrio Solanda sector 4 Parque Ecológico, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 8,748.00	\$ 8,748.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24			
Rehabilitación integral y ampliación de la casa comunal, barrio Solanda sector 1, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 27,092.25	\$ 27,092.25
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24			
Remodelación de parque, barrio Solanda sector 4, parroquia Solanda	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 42,804.62	\$ 42,804.62
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31			
Remodelación del área de baños, cocina y vestuarios del coliseo Félix Viracucha, barrio Centro Poblado de Lloa, parroquia Lloa	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24			
Remodelación total de la casa barrial, barrio Tnte Hugo Ortiz, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-05-16	2025-07-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-07-15	2025-10-23	750104	\$ 34,489.16	\$ 34,489.16
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-10-23	2025-10-24			
Reparación de graderío y colocación de máquinas de ejercicios al aire libre, barrio Los Libertadores, parroquia Chilibulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15			
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 15,370.00	\$ 15,370.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31			
Reparación de muro de piedra y escalinata, barrio Yaguachi, parroquia Chilibulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16			
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15			

Obras de presupuestos participativos de años anteriores	Reparación y construcción de aceras y bordillos en el parterre de la avenida Alpuhuasi, barrio Asamblea Barrial Chiriyacu medio, parroquia Chimbacalle	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 15,653.88	\$ 0.00	\$ 15,653.88
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
		Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-02-15	2025-03-02				
	Repotenciación del área verde, barrio Santa Anita 2, parroquia San Bartolo	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-03-02	2025-05-01				
		Ejecución de obra física (Específica)	2025-05-01	2025-07-19	750105	\$ 37,949.08	\$ 0.00	\$ 37,949.08
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-07-19	2025-07-20				
	Adecuamiento del parque de la cancha de tenis y básquet, barrio Villa Flora, parroquia La Magdalena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-04-01	2025-04-16				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-04-16	2025-06-15				
		Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-01-01	2025-02-28	750104	\$ 64,200.00	\$ 0.00	\$ 64,200.00
	Adecuamiento del parque de la cancha de tenis y básquet, barrio Villa Flora, parroquia La Magdalena	Ejecución de obra física (Específica)	2025-06-15	2025-08-30	750104	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-03-30	2025-08-22				
		Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-08-30	2025-08-31				
Adecuamiento, mantenimiento de la cancha deportiva, barrio Asamblea Barrial Chiriyacu Central, parroquia Chimbacalle	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17					
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	
Adoquinado pasaje interno parque de la virgen, barrio sector 4, parroquia solanda	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17					
Ampliación de la malla para cancha de voley, barrio Rosa Pérez Pallares, parroquia Chimbacalle	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31					
Arreglo de cancha de basquet, juegos infantiles y mejoramiento de área verde, barrio el Recreo, parroquia Ferroviaria	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17					
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31					
Arreglo de graderío de cancha, reparación de malla de cerramiento, acera y graderío peatonal de parque, barrio Forestal, parroquia Ferroviaria	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17					
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	
Colocación de juegos inclusivos en área verde, barrio Ferroviaria Baja, parroquia Ferroviaria	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17					
Completar muro de contención, Barrio la Unión, parroquia Chilibulo	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31					
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-01-01	2025-02-28					
Construcción de cubierta en una cancha deportiva y adecuación de baterías sanitarias, Barrio Comité Pro Mejoras María Elena Salazar, parroquia Solanda	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-30	2025-06-22	750104	\$ 43,505.83	\$ 0.00	\$ 43,505.83	
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-22	2025-07-22					
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-15	2025-06-30					

	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-30	2025-08-29				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-29	2025-11-16	750104	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-16	2025-11-17				
Construcción de escalinata el Calvario, barrio Jesús del Gran Poder, parroquia Chilbulo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00
Construcción de la escalinata, barrio 9 de Julio, parroquia Ferroviaria	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-01-01	2025-02-28				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-30	2025-06-22	750105	\$ 61,000.00	\$ 0.00	\$ 61,000.00
Construcción de muro, barrio La Dolorosa, parroquia Chilbulo	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-22	2025-07-22				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17				
Construcción de visera cancha de básquet, cambio de aros bifunción, predio 190415, barrio Cda Alahualpa Occidental, parroquia La Magdalena	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
Construcción de visera, cancha deportiva y arreglos complementarios barrio Cda Atahualpa Oriental, parroquia La Magdalena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31				
Construcción de visera, cancha deportiva y arreglos complementarios barrio Cda Atahualpa Oriental, parroquia La Magdalena	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-22	2025-07-22				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-01-01	2025-02-28				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-30	2025-06-22	750104	\$ 35,625.19	\$ 0.00	\$ 35,625.19
Cubierta e iluminación del patio casa barrial, barrio cda. Yaguachi, parroquia Chilbulo	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-22	2025-07-22				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17				
Elevación de cerramiento de mallia en espacio comunal y arreglos complementarios, barrio Magdalena Central, parroquia Magdalena	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
Implementación de juegos inclusivos e infantiles y adocentamiento del área verde, barrio Magdalena Central, parroquia La Magdalena	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31				
Pavimentación de cancha deportiva - cerramiento de mallia, barrio sector 4, parroquia Solanda	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17				
Pavimentación en cancha deportiva, visera-arreglo baños, barrio el Camen, parroquia Solanda.	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31				
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31				
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-01-01	2025-02-28				
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-03-30	2025-06-22	750104	\$ 22,299.72	\$ 0.00	\$ 22,299.72
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-22	2025-07-22				

Reeducación de baños y camerinos del escenario de concha acústica, barrio Ferroviaria Media, parroquia Ferroviaria	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-06-22	2025-07-22						
	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31						
Reconstrucción de pasajes, barrio Dolorosa del Valle, parroquia San Bartolo	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750105	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31						
Rehabilitación de equipamiento comunal, barrio Santa Ana, parroquia La Magdalena	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31						
Rehabilitación del espacio público, Barrio Quito Luz de América, parroquia Ferroviaria	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-06-15	2025-06-30						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-30	2025-08-29						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-29	2025-11-16	750104	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-11-16	2025-11-17						
REHABILITACIÓN DEL PARQUE SAN JOSÉ DE CHILIBULO, BARRIO SAN JOSÉ DE CHILIBULO, PARROQUIA CHILIBULO	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31						
Rehabilitación del UPC, barrio Chiriyacu Medio, parroquia Chimbacalle	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31						
Rehabilitación integral de la casa barrial, barrio Lucha de los Pobres, parroquia Argelia	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 20.00	\$ 0.00	\$ 20.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31						
Restauración de la casa barrial, barrio Chimbacalle, parroquia Chimbacalle	Elaboración de diseños y estudios (Específica)	2025-05-01	2025-05-31						
	Contratación en el portal de compras públicas (Específica)	2025-06-01	2025-07-17						
	Ejecución de obra física (Específica)	2025-08-01	2025-11-01	750104	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00		
	Acta de entrega recepción provisional (Específica)	2025-12-01	2025-12-31						
EJECUTAR 90 PROYECTOS SOCIALES CON PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 90.00	Ejecución de Proyectos sociales de presupuestos participativos	No Aplica	Voces vivas - laboratorio para la Construcción de memoria, barrio Santa Rita, parroquia Solanda (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	730235	\$ 1,978.58	\$ 0.00	\$ 1,978.58
				730504	\$ 713.00	\$ 0.00	\$ 713.00		
				730613	\$ 14,380.00	\$ 0.00	\$ 14,380.00		
				730205	\$ 2,550.00	\$ 0.00	\$ 2,550.00		
				730613	\$ 1,480.00	\$ 0.00	\$ 1,480.00		
				730811	\$ 3,270.00	\$ 0.00	\$ 3,270.00		
				730613	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00		
				2025-08-01	2025-11-30	730613	\$ 2,550.00	\$ 0.00	\$ 2,550.00
				730613	\$ 1,480.00	\$ 0.00	\$ 1,480.00		
				730811	\$ 3,270.00	\$ 0.00	\$ 3,270.00		
2025-08-01	2025-11-30	730613	\$ 25,000.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00				

				Recuperación de la memoria histórica de la ciudadela Pio XII, barrio Ciudadela Pio XII, parroquia Chimbacalle (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	730204	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 14,000.00
							730205	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00
				La Lucha de los Pobres "Una Historia Viva", barrio Lucha de los Pobres, parroquia La Argelia (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	730204	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00
							730205	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00
							730613	\$ 11,937.51	\$ 0.00	\$ 11,937.51
				Creación del centro integral el tren de las artes - "Chimbacalle", barrio Rosa Pérez Pallares, parroquia Chimbacalle (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	730205	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00
							730613	\$ 9,800.00	\$ 0.00	\$ 9,800.00
				Comunidad segura y solidaria, parroquia La Magdalena (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	730613	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
	Liquidación de obligaciones presupuestarias adquiridas	No Aplica		Liquidación del contrato de capacitación con código SIEMDMQ-2024-406 (Específica)	2025-01-01	2025-03-31	730613	\$ 6.50	\$ 0.00	\$ 6.50
<b>Sub Total:</b>								<b>\$ 4,320,323.55</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,320,323.55</b>
CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO	MANTENER EN BUEN ESTADO 59 CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 59.00	Mantenimiento, adecuaciones y equipamientos de las instalaciones de los Centros Comunitarios Casas Somos	No Aplica	Equipar y realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los Centros Comunitarios Casas Somos Quito (Específica)	2025-08-01	2025-11-30	730402	\$ 38,469.77	\$ 0.00	\$ 38,469.77
							730811	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
							731403	\$ 36,000.00	\$ 0.00	\$ 36,000.00
							840104	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00
	BENEFICIAR A 299.000 USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS COMUNITARIOS SOMOS QUITO EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 299000.00	Generar espacios de participación en Los Centros Comunitarios Casas Somos Quito	No Aplica	Desarrollar capacitaciones en el marco de los servicios intersectoriales (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730613	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00
							730204	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
							730205	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00
							730235	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
							730812	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
							840104	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
<b>Sub Total:</b>								<b>\$ 114,469.77</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 114,469.77</b>
JUVENTUD ES QUITO	FORMAR A 3.250 JÓVENES VOLUNTARIOS EN DERECHOS, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 3250.00	Ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios.	No Aplica	Dotación de servicios y materiales para la ejecución del plan de formación de jóvenes voluntarios (Específica)	2025-02-01	2025-12-31	730249	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00
	BENEFICIAR A 18.499 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CAMPAMENTOS VACACIONALES ORGANIZADOS EN LAS ADMINISTRACIONES ZONALES EN EL 2025.  Valor Esperado Distrital: 18499.00	Ejecución de campamentos vacacionales.	No Aplica	Dotación de insumos, servicios y materiales para desarrollar los campamentos vacacionales (Específica)	2025-06-01	2025-09-30	730201	\$ 9,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00
							730235	\$ 26,000.00	\$ 0.00	\$ 26,000.00
							730804	\$ 5,500.00	\$ 0.00	\$ 5,500.00
							730812	\$ 6,650.00	\$ 0.00	\$ 6,650.00
				<b>Sub Total:</b>		<b>\$ 78,712.20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 78,712.20</b>		
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL, FOMEN	EJECUTAR 249 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN Y LOS SENTIDOS DE APROPIACIÓN Y PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD, EN EL 2025.  Valor Esperado Distrital: 249.00	Promover la participación de la comunidad en actividades artísticas y culturales en el territorio	No Aplica	Ejecutar la programación cultural en el territorio (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730205	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00
	BENEFICIAR A 13.962 ACTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES Y FOMENTEN EL TEJIDO PRODUCTIVO TERRITORIAL DEL DMQ EN EL 2025  Valor Esperado Distrital: 13962.00	Promoción turística local	No Aplica	Desarrollar acciones de promoción turística en el territorio (Específica)	2025-06-02	2025-12-31	730606	\$ 5,698.00	\$ 0.00	\$ 5,698.00
		Promoción y capacitación a los actores productivos para mejorar la productividad y empleabilidad	No Aplica	Dotar de materiales e insumos agropecuarios para el fortalecimiento productivo de las Unidades de Producción Agrícola (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730814	\$ 5,302.00	\$ 0.00	\$ 5,302.00
							<b>Sub Total:</b>		<b>\$ 5,302.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
FORMAR A 1.000 ADOLESCENTES DE UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES Y/O NIVEL COMUNITARIO COMO LÍDERES Y LÍDERESAS EN TEMAS DE	Desarrollo de acciones comunitarias en salud sexual y reproductiva	No Aplica	Ejecución de eventos comunitarios de salud sexual y reproductiva (Específica)	2025-03-01	2025-12-31	730249	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	
						730613	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	
<b>Sub Total:</b>								<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, EN EL 2025	Implementación de educación sexual integral y prevención de la violencia basada en género, en instituciones educativas municipales y/o barrios priorizados	No Aplica	Ejecución del plan de acción integral de salud sexual y reproductiva (Específica)	2025-03-01	2025-12-31	730249	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00		
	<b>Valor Esperado Distrital:</b> 1000.00										
	CONFORMAR 170 COMITÉS DE SEGURIDAD EN EL TERRITORIO EN EL DMQ, EN EL 2025	No Aplica	Ejecución del Plan de Trabajo de los Comités de Seguridad. (Específica)	2025-02-01	2025-11-28	840107	\$ 2,380.00	\$ 0.00	\$ 2,380.00		
	<b>Valor Esperado Distrital:</b> 170.00										
	BENEFICIAR A 10,000 PERSONAS CON ACCIONES RELACIONADAS A GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025	No Aplica	Ejecutar intervenciones menores en sectores priorizados orientadas a la mitigación de riesgos y rehabilitación de espacios públicos o declarados de utilidad pública y gestión de emergencias. (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	730606	\$ 9,801.00	\$ 0.00	\$ 9,801.00		
	<b>Valor Esperado Distrital:</b> 10000.00										
	SENSIBILIZAR A 28.600 PERSONAS CON ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS EN EL 2025	Ejecutar estrategias sobre gestión de riesgos en el territorio	No Aplica	Sensibilización a la población de su jurisdicción y actores del SMGRD, en temas afines a la gestión del riesgo de desastres. (Específica)	2025-09-01	2025-12-31	730504	\$ 10,749.00	\$ 0.00	\$ 10,749.00	
	RECUPERAR Y RESTAURAR 80 SECCIONES DE QUEBRADAS PRIORIZADAS CON ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, EN EL 2025	Ejecución de acciones enmarcadas en la protección ambiental en zonas altas y medias de quebradas del DMQ	No Aplica	Intervenir en quebradas con acciones de protección ambiental (Específica)	2025-03-01	2025-11-30	730236	\$ 12,500.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	
ALCANZAR EL 100% DE VISITAS DE RUTINA 1 DE ASESORÍA TÉCNICA A MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE MERCADOS, COMERCIO AUTÓNOMO REGULARIZADO, BARES ESCOLARES, CENTROS INFANTILES Y CENTROS DE ATENCIÓN DE RESPONSABILIDAD MUNICIPAL AL 2025	Ejecución de acciones de promoción de derechos para GAP	No Aplica	Socialización de las estrategias para la promoción de derechos para los GAP (Específica)	2025-05-01	2025-12-15	730205	\$ 4,600.00	\$ 0.00	\$ 4,600.00		
						730235	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00		
						730606	\$ 8,400.00	\$ 0.00	\$ 8,400.00		
<b>Valor Esperado Distrital:</b> 28600.00											
LOGRAR QUE 37.510 PERSONAS SE INVOLUCREN EN EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL 2025	Ejecutar el plan de formación y capacitación para la ciudadanía en general que fortalezca su capacidad de propuesta, articulación e incidencia en la normativa y las políticas públicas.	No Aplica	Ejecutar procesos de Capacitación a la ciudadanía en general (Específica)	2025-03-01	2025-12-31	730613	\$ 2,785.70	\$ 0.00	\$ 2,785.70		
<b>Valor Esperado Distrital:</b> 37510.00	Fortalecer las instancias y mecanismos del sistema de participación ciudadana y control social.	No Aplica	Ejecutar las instancias y mecanismos del sistema de Participación Ciudadana en el territorio (Específica)	2025-03-01	2025-12-31	730201	\$ 4,620.00	\$ 0.00	\$ 4,620.00		
						730235	\$ 4,620.00	\$ 0.00	\$ 4,620.00		
						730249	\$ 8,500.00	\$ 0.00	\$ 8,500.00		
						730811	\$ 6,343.00	\$ 0.00	\$ 6,343.00		
	Liquidación de obligaciones presupuestarias adquiridas	No Aplica	Liquidación del control de capacitación con código SIE. MDMQ-2024-408 (Específica)	2025-03-01	2025-03-31	730613	\$ 1.00	\$ 0.00	\$ 1.00		
<b>Sub Total:</b>						<b>\$ 137,430.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 137,430.00</b>			
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN C	GESTION ADMINISTRATIVA	ADJUDICAR EL 100% DE PROCESOS DEL PAC DE GASTO CORRIENTE AL 2025 - AZ ELOY ALFARO	Dotar de bienes y servicios para el adecuado funcionamiento de la Administración Zonal	No Aplica	Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	530201	\$ 0.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00
								530203	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
								530204	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
								530208	\$ 0.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00
								530209	\$ 0.00	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00
								530255	\$ 0.00	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00
								530405	\$ 0.00	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00
								530418	\$ 0.00	\$ 90,750.00	\$ 90,750.00
								530702	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
								530704	\$ 0.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00
530804	\$ 0.00	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00								
530805	\$ 0.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00								
530807	\$ 0.00	\$ 38,200.00	\$ 38,200.00								
530811	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00								
<b>Sub Total:</b>						<b>\$ 26,869.70</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 26,869.70</b>			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	ADJUDICAR EL 100% DE PROCESOS DEL PAC DE GASTO CORRIENTE AL 2025 - AZ ELOY ALFARO	Dotar de bienes y servicios para el adecuado funcionamiento de la Administración Zonal	No Aplica	Realizar la adquisición de bienes y contratación de servicios (Específica)	2025-01-01	2025-12-31	530201	\$ 0.00	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00
								530203	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
								530204	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
								530208	\$ 0.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00
								530209	\$ 0.00	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00
								530255	\$ 0.00	\$ 15,500.00	\$ 15,500.00
								530405	\$ 0.00	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00
								530418	\$ 0.00	\$ 90,750.00	\$ 90,750.00
								530702	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
								530704	\$ 0.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00
530804	\$ 0.00	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00								
530805	\$ 0.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00								
530807	\$ 0.00	\$ 38,200.00	\$ 38,200.00								
530811	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00								

				530813	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	
				531406	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
				570102	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	
				570206	\$ 0.00	\$ 450.00	\$ 450.00	
				840104	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	
				530101	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	
				530104	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	
				530105	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
				<b>Sub Total:</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>	<b>\$ 1,000,000.00</b>	
GESTION MISIONAL	ELABORAR 100 AGENDAS DE DESARROLLO BARRIAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL 2025 <b>Valor Esperado Distrital:</b> 100.00	Construir agendas de desarrollo barrial, articuladas a nivel sectorial que impacten positivamente a la comunidad	No Aplica	Coordinación y acompañamiento a la ciudadanía en la elaboración de agendas barriales <b>(Especifica)</b>	2025-01-01	2025-12-31		
	ATENDER EL 100% DE LA DEMANDA CIUDADANA RELACIONADA A LA SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS Y A LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN EL 2025 <b>Valor Esperado Distrital:</b> 100.00	Articular y coordinar acciones referentes a seguridad ciudadana en espacios públicos y Gestión de riesgos en el DMQ	No Aplica	Elaboración de informes técnicos de seguridad en espacios públicos y evaluación y calificación del riesgo de desastres. <b>(Especifica)</b> Coordinación y participación a nivel zonal en operativos de prevención y control para la seguridad y convivencia ciudadana <b>(Especifica)</b> Conformación de Comités de Gestión de Riesgo en zonas susceptibles a riesgos de desastres <b>(Especifica)</b> Certificación de cumplimiento de planes de contingencias de eventos públicos de concentración masiva para un aforo menor a 500 personas <b>(Especifica)</b>	2025-01-01	2025-12-31		
	<b>Sub Total:</b>							<b>\$ 0.00</b>
	<b>Sub Total:</b>							<b>\$ 0.00</b>
	<b>TOTAL:</b>							<b>\$ 6,001,711.53</b>
							<b>\$ 1,000,000.00</b>	
							<b>\$ 0.00</b>	
							<b>\$ 7,001,711.53</b>	

ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO (SUR)

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO